

監察院財政及經濟委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
105 財調 0041	<p>◆產生行政變革績效</p> <p>有關曾南烏計畫各項子計畫執行情形</p> <p>一、南化水庫防淤隧道工程計畫：</p> <p>1、本工程因應廠商施工逾期及 108 年 3 月 14 日發生隧道火災事件，災後停工鑑定及復舊等因素影響完工時程，經檢討本工程預定於 109 年底始能完工，110 年 6 月完成有水試運轉後營運，整體計畫第 3 次修正業奉行政院於 108 年 11 月 7 日核定。</p> <p>2、本案水利署及台水公司將繼續列管督導監造單位與統包商，確實控管分項工程管制點期程，並積極落實執行職安改善及修復工作；水利署南區水資源局亦將持續密集召開施工檢討會議，趨趕工程進度。</p> <p>二、南化及烏山頭水庫下游管線設施改善計畫已完工</p> <p>三、東港溪原水前處理工程已完工</p> <p>四、臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程計畫：</p> <p>1、多數已完工。</p> <p>2、為因應大泉淨水場用地遭遇文資保存因素，及部分下游管線埋管路線與高雄捷運路線重疊，路權申請受阻等因素影響完工時程，經檢討本工程預定於 110 年 6 月底始能完工營運，整體計畫第 3 次修正業奉行政院於 108 年 11 月 7 日核定。</p> <p>3、高雄北送臺南支援量已於 108 年底達 10 萬 CMD，可減少南化水庫取水量延續水庫可供水天數，初步發揮聯合調用效益。</p> <p>五、高屏地區原有水井抽水量復抽工程已完工。</p>	<p>財政及經濟委員會 109.03.04 第 5 屆第 73 次會議決議：結 案存查。</p>