

718 水患較嚴重地區「易淹水地區水患治理計畫」執行進度落後工程概要表

資料截止日期：98 年 6 月 30 日

階段	工程名稱	執行進度 (%)			落後(停工)原因
		預定	實際	差異	
水利署 (含所屬) 主辦					
I	乾溪福新橋上游工程—新厝橋改建工程	96.70	90.68	-6.02	因居民抗爭而辦理變更設計及管線需遷移影響
I	下海墘排水系統防潮閘門改善工程(含閘門及出海口抽水站等委託技術服務)	73.00	54.80	-18.20	因受限工區內外腹地不足,無法增加打樁機組及分區趕工
I	有才寮排水系統—火燒牛稠排水整治工程(C1標)	6.84	6.74	-0.10	
I	有才寮排水系統—火燒牛稠排水整治工程(C2標)	2.26	0.00	-2.26	因用地未取得,致使工程無法進場施作
I	馬公厝排水系統—馬公厝排水幹線第一期整治工程、橋樑拆除工程(C標)	50.67	27.40	-23.27	因用地取得及棄土問題致進度落後
I	考試潭排水系統—考試潭幹線暨橋樑改善工程(G、H、I、L標)	7.51	6.56	-0.95	配合漁塭水產物遷移,影響施工進度
I	考試潭排水系統—掌潭、東過溝小排六支線暨橋樑改善工程(J、K、N標)	66.90	39.34	-27.56	因用地尚未徵收,影響施工進度
I	將軍溪排水系統治理工程(華宗橋至籬寮橋整治工程)	86.8	76.7	-10.10	用地問題未解決
I	將軍溪排水系統治理工程(籬寮橋至將軍溪橋整治工程)	83.65	71.20	-12.45	勞安事故停工、用地問題未解決
I	將軍溪排水系統治理工程(將軍溪橋至出海口整治工程)	100.00	98.75	-1.25	用地問題延遲
I	竹仔港排水(5k+400~6k+700)(含聯外排水A 160m、聯外排水B 630m)	21.20	13.14	-8.06	因用地未完全取得而展延工期申請尚未核定,致工區無法施工致進度落後
II	新溫排水連接八掌溪進排水路及抽水站工程(第一期C標)	17.80	6.50	-11.30	因汛期期間不適破堤,致使主體結構無法進場施作
II	烏松鄉曹公新圳排水改善第二期工程(3k+590~4k+670)併辦土石標售	37.11	32.88	-4.23	

718 水患較嚴重地區「易淹水地區水患治理計畫」執行進度落後工程概要表

資料截止日期：98年6月30日

階段	工程名稱	執行進度(%)			落後(停工)原因
		預定	實際	差異	
II	樹湖溪排水疏洪道工程併辦土石標售	12.84	5.13	-7.71	因用地問題，無法全面施工，致進度落後
營建署(含所屬)主辦					
II	嘉義市後湖抽水站及相關排水工程(二)—抽水站	100	99.34	-0.66	
II	嘉義市博東路雨水下水道工程	0.93	1	--	停工中，箱涵施工位置有台電管線抵觸，須俟遷移完成後方可施工
II	嘉義市日新街雨水下水道工程	1.13	1.50	--	
II	台南縣永康市大灣A幹支線雨水下水道工程	99.80	96.50	-3.30	停工中
II	台南縣下營鄉B幹線雨水下水道改善工程	0.50	0.50	--	停工中，因管線需配合遷移
農委會(含所屬)主辦					
II	旱溝排水治理改善工程-水閘門改善工程	100	82	-18	委託台中農田水利會辦理
II	石苟排水港尾制水門配合改建工程(土木及機電)	81	79.2	-1.8	委託彰化農田水利會辦理
II	大甲溪事業區81林班崩塌地處理工程	95	30	-65	
II	太平市水患治理第一期整治工程	100	95	-5	完工驗收中
II	北坑溪石棟橋上游水土保持工程	86	85	-1	
II	石角溪集水區水土保持工程	72	65	-7	
II	明台中學後方崩塌地災害復建工程	100	93	-7	
II	麻竹坑野溪無名橋下游災害復建工程	100	89	-11	
II	新伯公坑溝整治工程	78	46	-32	
II	台中縣東勢鎮明正里活動中心後方排水溝改建工程	100	95	-5	完工驗收中
II	慈光寺上游整治工程	95	90	-5	
II	南坑崩塌地災害復建工程	40	33	-7	
II	裡督溪治山防洪工程	71	67	-4	
II	二櫃溪集水區治山防洪工程	100	69	-31	
II	七分坑崩塌處理工程	100	92	-8	

718 水患較嚴重地區「易淹水地區水患治理計畫」執行進度落後工程概要表

資料截止日期：98 年 6 月 30 日

階段	工程名稱	執行進度 (%)			落後(停工)原因
		預定	實際	差異	
II	中坑村無名橋下游整治工程	100	88	-12	
II	金川巷野溪災害復建工程	30	29	-1	
II	中 99 線 3 號野溪災害復建工程	100	95	-5	完工驗收中
II	中 99 線 2 號野溪災害復建工程	100	95	-5	完工驗收中
II	鼎底窩溪野溪災害整治工程	100	91	-9	
II	米粉寮大排上游整治工程	95	91	-4	
II	南國巷南國橋上下游整治工程	100	95	-5	完工驗收中
II	清涼寺後方坑溝整治工程	95	92	-3	
II	駱駝坑溪行駱橋上游整治工程	95	33	-62	
II	四角林 28 甲崩塌地滑地處理工程	41	33	-8	
II	南勢村三段野溪整治工程	30	25	-5	
II	健民坑溝整治三期工程	39	33	-6	
II	太平市水患治理第二期整治工程	30	29	-1	
II	霧峰鄉乾溪排水系統上游水患治理第二期整治工程	95	63	-32	
II	台中縣大雅鄉大肚山台地排水整治工程	39	30	-9	
II	中樞院下方野溪整治工程	37	33	-4	
II	抽藤坑溪中和橋下游治山防洪三期工程	30	20	-10	
II	石壁野溪整治工程	30	29	-1	
II	十股林坑溝整治工程	30	25	-5	
II	中 95 金星橋下游崩塌處理工程	30	25	-5	
II	東馬鞍寮坑溝整治工程	30	29	-1	
II	北田溪 311 號旁整治工程	51	30	-21	
II	橫坑溪 8 鄰災害復建工程	30	25	-5	
II	台中市大坑地區水患治理第二期整治工程	30	10	-20	
II	東埔野溪上游整治2期工程	100	95	-5	完工驗收中
II	鹿谷鄉鳳凰村灰石坑整治第二期工程	100	95	-5	完工驗收中
II	台大實驗林信義鄉水患治理第一期工程	100	95	-5	完工驗收中
II	粗坑2號野溪支線整治工程	71	59	-12	

718 水患較嚴重地區「易淹水地區水患治理計畫」執行進度落後工程概要表

資料截止日期：98年6月30日

階段	工程名稱	執行進度(%)			落後(停工)原因
		預定	實際	差異	
II	鹽土坑溪整治三期工程	95	91	-4	
II	茸坑支線整治工程	100	95	-5	完工驗收中
II	大雁村8鄰崩塌地復建工程	100	95	-5	完工驗收中
II	南坑野溪整治二期工程	32	30	-2	
II	大旗村旗洞巷9鄰野溪整治工程	95	82	-13	
II	九層坑崩塌地處理工程	100	95	-5	完工驗收中
II	檢查哨崩塌處理工程	100	95	-5	完工驗收中
II	慈峰部落坑溝整治工程	100	62	-38	
II	七股及龍鳳坑野溪整治工程	100	95	-5	完工驗收中
II	風水坪崩塌地復建工程	100	91	-9	
II	茶葉改良廠魚池分場災害復建工程	85	82	-3	
II	馬海波橋左岸崩塌地處理工程	82	77	-5	
II	三廊坑溪坡地保育工程	100	91	-9	
II	天主堂旁野溪災害復建工程	51	33	-18	
II	雙龍村六鄰野溪整治工程	37	33	-4	
II	牛稠坑野溪整治二期工程	41	30	-11	
II	碧綠飯店後野溪整治工程	30	26	-4	
II	溫泉頭崩塌地處理工程	30	29	-1	
II	吊橋上游3.5K崩塌地處理工程	30	26	-4	
II	鹿谷鄉鳳凰村灰石坑整治第三期工程	30	29	-1	
II	杉林溪加走寮溪整治第二期工程	30	29	-1	
II	巒大事業區水患治理第二期工程	30	29	-1	
II	台大實驗林信義鄉水患治理第二期工程	30	29	-1	
II	台大實驗林水里鄉水患治理第二期工程	30	29	-1	
II	竹湖崩塌地復建工程等5件工程標案	100	0	-100	發包中
II	光明野溪整治工程	39	30	-9	
II	茄苳腳野溪整治工程	54	33	-21	
II	曲冰橋上游護岸整治工程等14件工程標案	100	0	-100	發包中
II	中興街崩塌地處理工程	30	26	-4	

718 水患較嚴重地區「易淹水地區水患治理計畫」執行進度落後工程概要表

資料截止日期：98 年 6 月 30 日

階段	工程名稱	執行進度 (%)			落後(停工)原因
		預定	實際	差異	
II	夢谷支流野溪整治工程	30	29	-1	
II	新厝坑、大深坑、楓林坑等三件水土保持工程	100	95	-5	完工驗收中
II	楊光坑、貓羅坑、新興坑等三件水土保持工程	100	95	-5	完工驗收中
II	楓坑支線坡地保育工程	100	95	-5	完工驗收中
II	待人坑坡地保育工程	100	91	-9	
II	福山街坡地排水改善工程	30	25	-5	
II	八卦山保安林地水患治理第二期整治工程	37	33	-4	
II	普興坑及清水岩上游野溪水土保持工程	30	29	-1	
II	姜仔寮坑上游整治工程	30	25	-5	
II	湳雅大坑整治二期工程	30	26	-4	
II	番仔坑野溪水土保持工程	35	30	-5	
II	土地公溪護岸修復工程	40	36	-4	
II	水井坑野溪整治工程	100	95	-5	完工驗收中
II	科角溪整治二期工程	75	30	-45	
II	龍吐舌水土保持工程	50	34	-16	
II	黃竹坑及溪埔仔野溪整治工程	33	31	-2	
II	大湖底及番尾坑水土保持工程	37	30	-7	
II	墘仔寮橋下游野溪等三件治山防洪工程	100	95	-5	完工驗收中
II	利發橋段整治工程	38	30	-8	
II	哈里味野溪整治二期等二件工程	35	33	-2	
II	阿里山區 155 林班崩塌地處理第二工程	30	29	-1	
II	紗帽山坑溝整治工程	30	29	-1	
II	湖底野溪整治等二件工程	34	30	-4	
II	照東仔 1 號旁野溪整治工程	30	26	-4	
II	半天岩下清水溪上游野溪災害復建工程	83	36	-47	
II	北排水野溪整治等兩件水土保持工程	31	30	-1	
II	頭社漏砂溝土砂防治工程	52	49	-3	
II	那拔林野溪護岸工程	61	54	-7	
II	北勢坑野溪北興宮段整治工程	70	44	-26	
II	油礦溪集水區復建規劃	100	85	-15	

718 水患較嚴重地區「易淹水地區水患治理計畫」執行進度落後工程概要表

資料截止日期：98年6月30日

階段	工程名稱	執行進度(%)			落後(停工)原因
		預定	實際	差異	
II	兔和山南等集水區復建規劃	100	85	-15	
II	美輪山等集水區復建規劃	100	85	-15	
II	雙溪崩塌地處理工程	100	30	-70	
II	柴頭坑坑溝整治工程	100	31	-69	
II	嘉雲巷崩塌地處理工程	100	78	-22	
II	旗山56林班崩塌地處理工程	100	31	-69	
II	好茶溪坑溝整治工程	100	30	-70	
II	好茶獅子橋崩塌地處理工程	100	30	-70	
II	三地門鄉公所後方野溪治理工程	74	60	-14	
II	佳富農野溪護岸改善工程	58	49	-9	
II	丹路橋上游野溪整治三期工程	52	49	-3	
台中縣政府(含公所)主辦					
II	台中縣太平市新光地區雨水下水道工程	63	59	-4	因協調用地問題導致進度落後
彰化縣政府(含公所)主辦					
I	洋仔厝排水花壇排水改善工程	54.71	40.86	-13.85	因渠道屬灌排二用，適逢灌溉，水位過高影響施工
II	崙仔腳排水中游及上游段護岸應急工程	100	75	-25	停工訴訟中
II	北勢尾排水分線護岸應急工程	100	95	-5	補辦變更設計程序
II	番社口排水應急工程	2	0	-2	第2次增辦工程
II	番雅溝排水(彰化市段)應急工程	2	0	-2	第2次增辦工程
II	大村鄉大村排水護岸應急工程	25	19	-6	第2次增辦工程
II	秀水鄉番社排水(田洋巷以北)護岸應急工程	2	0	-2	第2次增辦工程
II	十三甲排水支線護岸應急工程	8	5	-3	第2次增辦工程
II	新寶排水出海口疏濬清淤工程	47	17	-30	停工中，辦理變更設計
II	萬興排水疏(芳苑段)疏濬清淤工程	27	20	-7	第2次增辦工程，98.5.20停工申請越堤路手續後再復工

718 水患較嚴重地區「易淹水地區水患治理計畫」執行進度落後工程概要表

資料截止日期：98 年 6 月 30 日

階段	工程名稱	執行進度 (%)			落後(停工)原因
		預定	實際	差異	
II	大樹坑北支流及福德坑水土保持工程	100	95	-5	完工驗收中
II	彰化縣彰化市 B5~B8 雨水下水道穿越鐵路箱涵改建工程	0	0	--	停工中，目前市公所送施工計畫書給鐵路局審查中。
II	彰化縣和美鎮仁安路及道周路排水銜接改善工程	2	3	--	目前向公路局申請路權中，尚未核准。
II	滴水坑及掃帚旗坑水土保持工程	30	30	--	停工中
南 投 縣 政 府 (含 公 所) 主 辦					
II	埔里鎮蜈蚣里乾溪上游緊急處理工程	100	95	-5	完工驗收中
II	埔里鎮成功里種瓜野溪下游及支線緊急處理工程	100	95	-5	完工驗收中
II	新生村黃肉溪 4 號橋上下游緊急處理工程	100	61	-39	
II	新生村惠蓀 1 號橋下游緊急處理工程	100	88	-12	
II	發祥村元山橋上下游緊急處理工程	100	91	-9	
雲 林 縣 政 府 (含 公 所) 主 辦					
II	蔦松大排排水整治工程	85.39	83.30	-2.09	因土方短缺致落後
II	林北坑崩塌地 4 期治理工程	50	49	-1	
II	暗坑、圳頭坑、鐵國山等坡地水土保持工程	95	91	-4	
嘉 義 縣 政 府 (含 公 所) 主 辦					
I	考試潭排水系統-掌潭村村落圍堤改善工程(B標)	87	76	-11	辦理變更設計
I	龍宮溪排水系統-北華村落淹水防護設施暨排水改善工程	100	99	-1	二度變更設計
I	龍宮溪排水系統-後鎮村(落淹水防護設施)排水系統改善工程	87	76	-11	地主對用地徵收費用有意見
I	栗子崙排水系統-西崙村排水(抽水站)	72	69	-3	辦理變更設計及用地徵收問題
II	東石濱海抽水站新建應急工程	77	73.60	-3.40	停工中，辦理變更設計
II	三疊溪支流大林西結里引水路改善應急工程(第二期)	63	62	-1	停工中

718 水患較嚴重地區「易淹水地區水患治理計畫」執行進度落後工程概要表

資料截止日期：98年6月30日

階段	工程名稱	執行進度 (%)			落後(停工)原因
		預定	實際	差異	
II	六腳排水系統-十字橋便橋新建應急工程	100	98	-2	停工中，辦理變更設計
II	六腳排水系統(新港鄉市區分洪截流)應急工程(第二期)	98.20	80.70	-17.50	停工中，辦理變更設計
II	八掌溪支流(柑仔園排水)應急工程(第二期)	100	92	-8	停工中，辦理變更設計
II	荷苞嶼排水系統(春珠排水排水)護岸改善應急工程(三期)	50	0.50	-49.50	配合農作收成,尚無法進場施工
II	荷苞嶼排水系統-焚化爐段護岸及水門改善應急工程	6	0.10	-5.90	第2次增辦工程
II	荷苞嶼排水系統-朴子市永和里抽水站新建應急工程	4	0.50	-3.50	第2次增辦工程
II	荷苞嶼排水系統-朴子市新寮里抽水站新建應急工程	4	0.50	-3.50	
II	贊寮溝排水系統-贊寮溝排水幹線改善應急工程	5.50	0.50	-5	第2次增辦工程
II	六腳排水系統-新結庄排水改善應急工程	80	50	-30	因廠商施工略慢，已促請廠商趕工施作
II	水上鄉義興排水疏濬清淤工程	100	25	-75	辦理變更設計導致進度落後
II	過路子大排嘉29線西側路段疏濬清淤工程	100	70	-30	用地問題,辦理變更設計,目前停工中
II	東石鄉港墘排水疏濬清淤工程	100	95	-5	
台南縣政府(含公所)主辦					
I	岸內排水排入急水溪疏洪工程	78	74	-4	
II	永康排水 1k+450-2k+750 護岸整建工程；高速公路東側分洪工程(含分洪水路、滯洪池及抽水站)	1.93	0.78	-1.15	因需辦理石油管線遷移故已停工
II	牛庄中排四、善化大排、安定排水、小新營中排、南新中排1、座駕排水疏濬清淤工程等6件工程併標	66	48	-18	第2次增辦工程，6件工程併標
II	歸仁鄉港尾溝溪排水改善工程	40	30	-10	因辦理鑑界及變更設計導致落後

718 水患較嚴重地區「易淹水地區水患治理計畫」執行進度落後工程概要表

資料截止日期：98 年 6 月 30 日

階段	工程名稱	執行進度 (%)			落後(停工)原因
		預定	實際	差異	
高雄縣政府 (含公所) 主辦					
I	大遼排水改善工程(第1標)	30.41	21.80	-8.61	因鑑界及白米橋管線遷移時程延宕
I	大遼排水改善工程(第2標)	25.89	24.19	-1.70	
I	山仔頂溝排水改善工程	89.68	74.48	-15.20	因地主抗爭、台電電桿遷移影響、捷運禁建範圍線申請
I	仁武鄉後勁溪排水幹線(11K+660~12K+789)整治工程	42.27	27.62	-14.65	因民眾抗議導致進度落後
II	寶來 2 號橋上游邊坡崩塌地處理二期工程	81	80	-1	
II	旗山溪民權護岸工程	30	26	-4	
II	旗山溪巴里段護岸整修工程	30	26	-4	
II	高雄縣大寮鄉鳳屏一路及中後庄地區雨水下水道改善工程	6.53	4.31	-2.22	因管線需遷移而導致進度落後
屏東縣政府 (含公所) 主辦					
II	羌園村落排水應急工程	15	6	-9	居民反對施作而導致進度落後
II	獅頭野溪土石災害防治	30	25	-5	
II	紅柴林野溪土石災害防治工程	30	25	-5	
II	港仔二號橋上下游土石災害防治工程	30	25	-5	
II	港仔派出所下游土石災害防治工程	30	25	-5	
II	屏東縣東港鎮光復路抽水站	3.76	2.66	-1.10	因管線需遷移而導致進度落後
II	牡丹鄉旭海溪護岸興建工程	30	29	-1	