

監察院糾正案件結案情形一覽表

99 年 4 月

案號	被糾正機關改善情形	結案情形
98 教 正 28	<p>國立故宮博物院檢討改進措施情形：</p> <p>一、故宮自 92 年起籌辦南部院區籌建工程迄今已有 6 年，由於該院工程專業人力不足，原採購策略屢屢發生界面整合問題，致計畫推動進度落後，為使南部院區籌建計畫推動順利，如期達成計畫目標及工程品質，行政院業於 98 年 12 月 17 日由林秘書長中森邀請相關部會召開「協商國立故宮博物院南部院區籌建工程等事宜」決議略以：「故宮南部院區籌建計畫係行政院既定重大文化政策，應持續積極辦理，本案同意委由內政部營建署承接代辦後續新建工程。」又故宮將依專業立場審慎評估，重新檢討修正南部院區籌建計畫，並整體評估考量博物館樓地板面積。</p> <p>二、故宮積極修正南部院區籌建計畫中，99 年度計畫修正預定期程：99 年 4 月 30 日完成期初報告審查、99 年 6 月 30 日完成期中報告審查、99 年 8 月 15 日完成期末報告審查、99 年 9 月 15 日完成修正計畫、99 年 10 月 1 日完成修正計畫函報行政院核定。上揭籌建計畫修正案委託技術服務之招標事宜(包括：可行性研究、綜合規劃及選擇與替代方案之成本效益分析等)，故宮已完成招標文件草案，辦理公開閱覽，且於 99 年 3 月 9 日召開說明會。目前故宮正依公開閱覽廠商意見、行政院公共工程委員會建議及第 1 次評選委員會意見，辦理招標文件修正及後續上網公告事宜。</p>	<p>教育及文化、交通及採購 2 委員會 99、4、15 第 4 屆第 15 次聯席會議決議：結案存查。</p>

資料來源：各常設委員會

編製單位：綜合規劃室