

# 監察院糾正案件結案情形一覽表

102 年 11 月

案號	被糾正機關改善情形	結案情形
101 教 正 15	<p>設施改善情形：</p> <p>一、新莊機廠邊坡工程目前已完成工項為第二、三、四工區增設地錨補強共 186 支；第二工區群樁 179 支；第三、四工區排樁共 444 支等。</p> <p>二、第二工區預計於 103 年 11 月 30 日完成；第三、四工區預計於 104 年 12 月 31 日完成。總經費合計 16.65 億元。</p>	<p>教育及文化、財政及經濟、交通及採購 3 委員會 102.11.14 第 4 屆第 24 次聯席會議決議：糾正案結案存查。</p>

資料來源：各常設委員會

編製單位：綜合規劃室