

監察院糾正案件結案情形一覽表 107 年 04 月

案號	被糾正機關改善情形	結案情形
100 財 正 59	<p>設施改善情形：</p> <p>◆ 產生行政變革績效</p> <p>1、檢討人員部分：</p> <p>(1) 行政院農業委員會林務局辦理「阿里山森林遊樂區設施及景觀改善計畫」，停止分項工作「商店區（含停車場、簡易市場）整建工程」之執行過程，未依當時「行政院所屬各機關中長程計畫編審辦法」規定，函報行政院修正該計畫，實有疏失，爰就失職人員主管科長羅○○，申誡1次。</p> <p>(2) 林務局執行沼平車站改建工程之過程，雖為爭取處理時效，以平行作業方式，先行付標並同步申請建照，然確屬不合作業規定，未取得建照前即辦理工程招標作業，致該項工程因建照取得之時效而進度落後之情，確有疏失，已就失職人員主管課長劉○○，申誡1次。</p> <p>(3) 林務局因「阿里山森林遊樂區設施及景觀改善計畫」工程進度實已落後，將經費移用其他災害復建及阿里山其他改善工作，實有疏失，爰就失職人員主管科長高○○，申誡1次。</p> <p>2、改善情形：(後續改善共有8件工程)</p> <p>(1) 阿里山森林遊樂區大門入口台灣中油股份有限公司加油站遷建案水土保持工程：於101年1月15日完成。</p> <p>(2) 阿里山森林遊樂區台18線87.5K停車場公廁新建工程：於100年5月31日完成驗收並開放使用。</p> <p>(3) 祝山觀日區攤販景觀改善工程：於101年7月13日取得使用執照完成。</p> <p>(4) 阿里山簡易市場景觀改善工程：於102年4月25日取得使用執照完成。</p> <p>(5) 阿里山旅客服務中心景觀改善工程：於102年8月取得使用執照完成。</p> <p>(6) 阿里山第一停車場公廁新建工程：於103年1月20日完工。</p> <p>(7) 香林服務區景觀改善工程：於103年7月3日取得使用執照完成。</p> <p>(8) 阿里山入口交通轉運站與服務中心共構工程：於105年7月15日完工，並於105年8月16日辦理驗收通過，惟因</p>	<p>財政及經濟、交通及採購委員會107.04.10第5屆第27次聯席會議決議：糾正案結案存查。</p>

案號	被糾正機關改善情形	結案情形
	<p>可歸責於承包商之工期延宕致衍生逾期罰款部分，承包商於105年10月31日向行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會申請調解，經該會於106年11月16日函送調解成立書，行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處已於106年12月5日完成結算作業。</p>	

資料來源：各常設委員會、委員會管理系統、各委員會決議通知單
編製單位：綜合規劃室