

## 監察院糾正案件結案情形一覽表 113 年 12 月

案號	被糾正機關改善情形	結案情形
111 內 正 00 07	<p>設施改善情形：</p> <p>◆ 產生行政變革績效 嘉義市市政中心北棟大樓興建計畫已由行政處改由工務處主辦，並正式委託專業團隊辦理新建工程前置規劃構想案之委託技術服務。</p> <p>◆ 其他績效</p> <p>一、嘉義市政府稱，爾後如遇類似涉及文化資產議題，將依文化資產保存法加速完成審查與審議，確認其文化資產價值及身分，俾利續行相關程序及規劃。</p> <p>二、有關不經濟支出新臺幣（下同）1,179 萬元部分，嘉義市政府稱，未來於執行計畫時，將更注意經費支出效益，並將北棟大樓設計成符合需求及現代綠建築之大樓。</p> <p>三、嘉義市市民中心（北棟大樓）興建進度：</p> <p>（一）行政院於 112 年 1 月 18 日原則同意嘉義市政府重新提報之新建工程興建構想書，期程自 112 至 116 年，總經費 41.44 億元，中央補助經費以 21.28 億元為上限。該院復於 113 年 2 月 6 日院臺綜字第 1131002879 號函原則同意工程總經費為 57 億 347 萬 5,462 元，補助經費未變。</p> <p>（二）嘉義市政府於 113 年 8 月 20 日完成「嘉義市市民中心（北棟大樓）新建統包工程」招標文件之公開閱覽。</p> <p>（三）內政部於 113 年 9 月 18 日原則同意嘉義市政府所送之基本設計（113 年 8 月版）。</p> <p>（四）內政部於 113 年 9 月 20 日函請嘉義市政府於 113 年 12 月 31 日前完成統包工程發包事宜。</p>	<p>內政及族群、交通及採購委員會 113.12.05 第 6 屆第 43 次聯席會議決議：糾正案結案存查。</p>

資料來源：各常設委員會、委員會管理系統、各委員會決議通知單  
編製單位：綜合業務處