

監察院內政及族群委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
104 內調 0010	<p>◆產生行政變革績效</p> <p>一、行政院於 89 年核定「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，原訂於 102 年完成，惟迄 103 年仍逾 5,000 棟公有建築物尚未進行補強或拆除；嗣經本院調查，中央災害防救會報召集人裁示將該方案納入列管，由該會報定期要求主辦單位填報辦理進度，並適時提報，以加強督導機制。行政院於 105 年 2 月 25 日第 3488 次會議指示略以，中央部會及地方政府應儘速辦理所轄老舊公有建築物耐震能力評估及補強工作，並於 106 年『前瞻基礎建設計畫』之『城鄉建設-公共服務據點整備』，納入『公有危險建築補強重建』以特別預算及擴大公務預算編列方式，挹注各機關執行相關工作。</p> <p>二、嗣行政院於 106 年 7 月 10 日核定「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」，並於 107 年 8 月 16 日核定修正計畫書，前瞻計畫係依方案協助編列經費執行。經比對前述方案核定前 105 年 6 月 30 日及 108 年 11 月 29 日建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統統計數據，105 年 6 月 30 日已辦理完成公有建築物耐震能力初步評估 27,481 件 (99.7%)，列管詳細評估 14,831 件，完成 14,195 件 (95.7%)、列管補強 9,360 件，完成 4,955 件 (52.9%)。至 108 年 11 月 29 日止，系統列管補強案件計 9,927 件，已完成計 8,159 件，完成率 82.2%，列管需拆除 2,352 件，已拆除 1,955 件，完成率 83.1%，補強完成率已從 52.9% 提升至 82.2%，績效大幅提升。</p>	<p>內政及族群委員會 109.03.17 第 5 屆第 69 次會議決議：結案存查。</p>