

## 監察院財政及經濟委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
107 財調 0039	<p>◆產生行政變革績效</p> <p>一、調查意見一「台水公司辦理經濟部『無自來水地區第二期供水改善計畫（101 至 105 年度）』項下自來水延管工程過程，屢因用戶設備外線預繳率未達 60%，肇致進度落後及延宕發包」部分，經濟部水利署將持續請台水公司就民眾意願不高時，依管考要點規定辦理撤銷，並將撤銷案件經費移出再核定用於其它民眾意願較高之案件，以解決進度落後及延宕發包等問題。</p> <p>二、調查意見二，有關「平鎮淨水場第二原水抽水站工程」部分，後續將朝增加強化石門大圳備援供水、降低供水風險功能及避免災害發生等方向持續努力發揮更大經濟效益；有關「花蓮自來水供水工程計畫」部分，壽豐淨水場應視為備援淨水場，因應豐枯水情變化及緊急應變時可增量供水，如 107 年 0206 花蓮地震即發揮備援功能以支應砂婆礑淨水場供水缺口。</p> <p>三、調查意見三「台電公司投資效益未達預期目標之 13 項計畫」部分，為有效管控台電公司工程預算，各計畫編列年度預算時，係以預定進度及執行能量覈實編列，於執行期間滾動檢討。另重大工程建設亦納入台電公司總目標控管工程進度，期能將工程如期如質完成，並於計畫投資總額內擷節工程成本，以提高投資收益。</p> <p>四、調查意見四「中油公司『石化事業部第三芳香烴萃取工場及第一轉烷化工場擴產投資計畫』因下游客戶停工，致第一轉烷化工場須進行效益性停產」部分，中油公司為因應此市場變化，遂停止生產對二甲苯原料之第一轉烷化工場，以降低操作成本，並已執行將芳香烴工場生產之混二甲苯直接外銷，去化該計畫之所有產品。</p> <p>五、調查意見五「台糖公司 105 年度有 26 項重大興建計畫投資效益未達預期目標」部分，台糖公司 107 年經檢討事業經營狀況後，再次依據公司資源與技術優勢，並考量外界環境之變遷，已規劃完成 5~10 年之「轉型策略」，未來有關專案投資計畫之效益評估，將依據「轉型策</p>	<p>財政及經濟委員會 108.05.08 第 5 屆第 62 次會議決議：結 案存查。</p>

## 監察院財政及經濟委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
	<p>略」作更審慎研酌，覈實考量各項策略與計畫落實。</p> <p>六、調查意見六，台水公司業已查處管考作業疏失人員，台水、台電、中油及台糖公司亦已依限提報「專案計畫之固定資產建設改良擴充完成後經濟效益評估表」予經濟部國營會，經濟部將督促各事業檢討完成後未達預期效益專案計畫之管考流程，建立具體改進機制，並定期檢討，提出根本解決問題方案；經濟部將視需要就各事業未達效益之計畫所提出之改善方案，及須由該部協助事項，邀請相關單位及聘請學者專家，召開專案會議，以協助並督促各事業改善。</p> <p>。</p>	