

監察院教育及文化委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
108 教調 0019	<p>◆產生行政變革績效</p> <p>一、有關北部流行音樂中心計畫執行經費暴增，期程延宕，經檢討主因係主廳館席次自 3,000 席增加為 5,000 席，及未依原審定規模及經費控管，文化部業於審計部函報本院調查之前檢討懲處相關人員。</p> <p>二、至於北部流行音樂中心最新辦理進度，據復：北基地主廳館預定 109 年 6 月開館營運，南基地之流行音樂文化館已於 108 年 12 月 11 日取得部分使用執照，產業區截至 108 年 12 月 13 日工程實際進度 94.89%，原預定 108 年 12 月 26 日報竣，由於本案後續僅剩配套工程執行，同意由文化部督導臺北市政府自行控管，嗣北基地主廳館於 109 年 8 月 27 日正式開幕營運。</p> <p>三、針對本案財務規劃，臺北市政府於本案調查過程中即說明，將採行政法人營運管理，並積極尋求企業贊助，多元方式開拓財源，以減低對政府補助經費之依賴。</p> <p>四、有關北部流行音樂中心主廳館座椅席次之安全性，據復係依建築技術規則建築設計施工編規定辦理，未曾變更設計標準。臺北市政府已於 108 年 4 月 27 日辦理主廳館之功能測試，綜觀測試結果反映尚佳，回饋意見已納入現階段場館優化（零星標）工程處理。</p>	<p>教育及文化、交通及採購委員會 109.03.12 第 5 屆第 48 次聯席會議決議：結案存查。</p>