

監察院財政及經濟委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
100 財調 0065	<p>◆產生行政變革績效</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.金門大橋已預留自來水管線埋設及維護空間，預定於 106 年 11 月 18 日完工，截至 104 年 12 月底實際進度 34.39%。 2.金門自來水漏水率已由 95 年度之 30.76%，降至 101 年之 11.67%。 3.100-101 年度金門自來水廠各服務所搶修件數合計 698 件，減漏水量合計 19,647 噸。 4.100-101 年度金門自來水廠辦理管線汰換分別為 14,936、30,421 公尺。 5.金門自來水廠 100 年度採購 3 只漏水探測儀，對漏水率偏高地區，安排於假日及夜間加強查漏，提升漏水點發現機率。 6.「金門自來水擴建計畫」(第一期)，包含「洋山淨水場新建工程」、「受水池與導水管工程」、「後端清水輸配水系統(配水系統及配水池)」3 項工程，整體計畫預訂 106 年 10 月完工。 7.「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」預計 105 年 12 月完工。 8.「金門地區地下水管理計畫」預定 105 年 6 月完成後函報水利署及相關單位協助推動。 9.金城污水廠第一期放流水再利用工程，已於 104 年 11 月 11 日完工。 10.「金門連江澎湖水庫集水區保育實施計畫」經行政院 104 年 4 月 2 日院臺經字第 1040016168 號函同意核定，目前已完成工作項目為「金沙水庫浮生植物植生淨化」與「西湖水庫遮光控藻試驗計畫」。 11.內政部已於 100 年 1 月 18 日核定「金門特定區污水下水道系統第三期實施計畫」，105 年預定辦理金寧鄉第四期、金寧鄉古寧村(南山)第二期、金湖鎮瓊林里(瓊林)；106 年預定辦理烈嶼鄉第三標污水下水道及用戶接管工程及金城污水處理廠二期擴建工程。 12.金門縣政府依 99 年度「金門地區水資源運用檢討及區域排水改善規劃」規劃結果，於 100 年開始分年分期推動各項區排攔蓄水計畫，截至 104 年度為止已投資經費約 2 億元，已完成約 	<p>財政及經濟、內政及少數民族委員會 108.04.03 第 5 屆第 60 次聯席會議決議：結案存查。</p>

監察院財政及經濟委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
	<p>20 餘處區排之攔蓄水設施，增加約 15 萬噸蓄水量。</p> <p>13. 「金門自來水擴建計畫」(第一期)、「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」、「金門特定區污水下水道系統第三期實施計畫」、「金門地區水資源運用檢討及區域排水改善規劃」等工程或計畫將陸續於 105 年、106 年完工。</p>	