

附表四十

95 至 103 年度苗栗縣政府留用颱風（災害）補助款統計表

單位：元

鄉鎮別	補助單位	各項費用明細摘要	科目別	金額	留用日期	是否歸還 (註1)	留用期間 (天數) (註2)	計畫核定日期	發包日期	完工日期	第1次請款日期	經縣府留用，是否造成鄉鎮公所之財務運作問題？請說明。	備註(註)
苗栗市公所	內政部	辦理颱風災害搶修-垃圾場擋土牆	設備及投資	923,243	102.11.28	否	664	102.11.28	102.12.31	103.03.13	103.07.01	久未解決恐影響本所財務調度、各項建設及員工薪資發放等	
	內政部	辦理颱風災害搶修-苗栗市新英里1鄰道路復建工程(潭美及康芮)	設備及投資	1,612,870	102.11.08	否	684	102.11.08	103.01.15	103.04.17	104.01.05		本項工程因縣府災準金管控機制未明，故104年填報時列為工務處補助工程
	內政部	辦理颱風災害搶修-苗栗市新川里泉水窩上游護岸基礎補強修復工程(縣府-潭美及天秤)	設備及投資	368,938	102.10.02	否	721	102.10.02	102.12.31	103.02.18	103.12.16		本項工程因縣府災準金管控機制未明，故104年填報時列為工務處補助工程
	內政部	辦理颱風災害搶修-苗栗市新英里19鄰道路復建工程(潭美及康芮)	設備及投資	3,225,730	102.11.08	否	684	102.11.08	103.01.15	104.01.28	104.06.17及104.07.13		本項工程因縣府災準金管控機制未明，故104年填報時列為工務處補助工程
	合計				6,130,781								
苑裡鎮公所	行政院	行政院公共工程委員會核定102年蘇力、潭美、康芮颱風各項農路及水土保持災後復建工程	設備及投資	3,983,835	102.10.07	否	715	102.10.2	蘇力 103.1.6 潭美康芮 103.3.6	蘇力 103.3.26 潭美康芮 103.4.30	蘇力 103.5.15 潭美康芮 103.6.19	造成財務週轉困難	
	合計				3,983,835								
通霄鎮公所	行政院	102年7月蘇力颱風災害復建-H3農路復建工程	設備及投資	8,027,161	102.10.7	否	715	102.10.7	102.11.12/102.12.12	103.6.20/ 103.7.16	103.10.13	是	五北等7里農路/ 內湖等4里農路
	行政院	102年7月蘇力颱風災害復建 G1-水土保持工程	設備及投資	8,973,654	102.10.2	否	720	102.10.2	103.2.17/103.2.17	103.10.27/103.11.20	104.1.20		城南等5里/通灣等4里
	行政院	103年5月豪雨農路 H3 災後復建工程(烏眉、坪頂等二里)	設備及投資	1,137,751	103.8.13	否	405	103.8.13	103.11.19	104.3.25	104.6.3		
	行政院	103年7月麥德姆颱風農路災後復建工程	設備及投資	562,468	103.9.9	否	378	103.9.9	104.2.17	104.4.28	104.6.17		

鄉鎮別	補助單位	各項費用明細摘要	科目別	金額	留用日期	是否歸還 (註1)	留用期間 (天數) (註2)	計畫核定日期	發包日期	完工日期	第1次請款日期	經縣府留用，是否造成鄉鎮公所之財務運作問題？請說明。	備註(註)
	行政院	102年潭美及康芮颱風災後復建工程-水土保持工程	設備及投資	12,021,113	102.11.13	否	678	102.11.13	103.2.25/103.2.25	103.8.5/103.6.27	104.1.20		內島等5里/圳頭等6里
	行政院	103年7月豪雨造成公共設施災害G1水土保持復建工程	設備及投資	2,056,409	103.10.6	否	351	103.10.6	104.1.20	104.6.8	104.9.2		
	行政院	103年5月豪雨農路G1災後復建工程	設備及投資	4,080,020	103.8.4	否	414	103.8.4	103.11.12	104.2.16	104.5.12		內島福龍福源平安等4里
	合計			36,858,576									
卓蘭鎮公所	行政院公共工程委員會	102年7月蘇力颱風G1水土保持公共設施災後復建工程	設備及投資	1,391,113	102.10.02	否	720	苗栗縣政府102年10月02日府水保字第1020201125號	103.1.9	103.3.12	103.6.19	前揭復建工程應支款項，已由本所鎮庫先行代墊，另有其他計畫型補助活動款項本所亦先行代墊，縣府如不儘快撥款，對本所之財務運作已成負擔，現已無能力再行代墊，因此造成廠商之陳情及抱怨，懇請審計單位督促縣府留用款項儘快撥款實感德便。	
	行政院公共工程委員會	102年8月潭美及康芮颱風H3農路災後復建工程-苗52支線道路等兩件工程	設備及投資	809,601	102.11.13	否	678	苗栗縣政府102年11月13日府農休字第1020232111號	103.1.13	103.3.24	103.8.20		
	行政院公共工程委員會	103年5月豪雨H3-農路公共設施災後復建工程	設備及投資	2,240,854	103.08.13	否	405	苗栗縣政府103/08/13府農休字第1030171785號	103.11.5	104.1.15	104.10.16		
	行政院公共工程委員會	103年7月麥德姆颱風H3-農路公共設施災後復建工程	設備及投資	473,140	103.09.09	否	378	苗栗縣政府103/09/09府農休字第1030191633號	103.10.21	103.11.27	104.8.25		105/04/18入款473,140
	合計			4,914,708									

鄉鎮別	補助單位	各項費用明細摘要	科目別	金額	留用日期	是否歸還 (註1)	留用期間 (天數) (註2)	計畫核定日期	發包日期	完工日期	第1次請款日期	經縣府留用，是否造成鄉鎮公所之財務運作問題？請說明。	備註(註)
大湖鄉公所	行政院 公共工程委員會	(102)蘇力颱風 H3 農路災後復建等 6 件工程-栗林、新開等 2 村	設備及投資	5,234,037	102.10.7	否	717	102.10.7	103.1.17	103.5.28	103.8.28	本所已代墊工程費 2,500,000 元，工管費 132,762 元亦尚未撥付，影響本所資金調度	餘尚未支付之工程款及委設費，協助上融資平台付款，業已取得支付憑證號碼(104/9/9 大鄉建字第 1040011007)
	行政院 公共工程委員會	(102)蘇力颱風 H3 農路災後復建等 6 件工程-義和村(2)	設備及投資	4,844,049	102.10.7	否	717	102.10.7	103.1.3	103.9.1	103.10.31	本所已代墊工程費 1,500,000 元，工管費 124,434 元亦尚未撥付，影響本所資金調度	餘尚未支付之工程款及委設費，協助上融資平台付款，業已取得支付憑證號碼(104/9/9 大鄉建字第 1040011007)
	行政院 公共工程委員會	(102)蘇力颱風 H3 農路災後復建等 6 件工程-大南、大寮等 2 村	設備及投資	3,099,924	102.10.7	否	717	102.10.7	102.12.31	103.6.23	103.10.23	工管費 79,587 元，於 105.3.15 撥至本所	工程款及委設費已協助上融資平台付款，業已取得支付憑證號碼(104/9/9 大鄉建字第 1040011007)
	行政院 公共工程委員會	(102)蘇力颱風 H3 農路災後復建等 6 件工程-南湖村	設備及投資	4,312,136	102.10.7	否	717	102.10.7	103.1.21	103.7.4	103.9.29	工管費 111,432 元，於 105.3.15 撥至本所	工程款及委設費已協助上融資平台付款，業已取得支付憑證號碼(104/9/9 大鄉建字第 1040011007)
	行政院 公共工程委員會	(102)蘇力颱風 H3 農路災後復建等 6 件工程-義和村(1)	設備及投資	4,122,211	102.10.7	否	717	102.10.7	103.1.14	103.7.7	103.9.9	工管費 104,557 元，於 105.3.15 撥至本所	工程款及委設費已協助上融資平台付款，業已取得支付憑證號碼(104/9/9 大鄉建字第 1040011007)
	合計				21,612,357								

鄉鎮別	補助單位	各項費用明細摘要	科目別	金額	留用日期	是否歸還 (註1)	留用期間 (天數) (註2)	計畫核定日期	發包日期	完工日期	第1次請款日期	經縣府留用，是否造成鄉鎮公所之財務運作問題？請說明。	備註(註)
南庄鄉公所	行政院	蘇力颱風水土保持災後復建工程(二)	設備及投資	2,991,362	102.10.2	否	721	102.10.2	103.2.11	103.6.27	103.12.2	若留用時間長久勢必影響財務運作。	水利處水土保持科 未付 2,991,362
	行政院	蘇力颱風水土保持災後復建工程(三)	設備及投資	3,886,005	102.10.2	否	721	102.10.2	103.2.20	103.6.27	103.12.11		水利處水土保持科 未付 3,886,005
	行政院	蘇力颱風農路災後復建工程(四)	設備及投資	3,510,608	102.10.7	否	716	102.10.7	103.1.20	103.9.3	103.10.30		農業處休閒農業科 104.11.24 已付 1,855,875, 未付 1,654,733
	行政院	南庄鄉向天湖部落聯絡道災後修復工程	設備及投資	4,894,188	102.11.21	否	671	102.11.21	103.1.8	103.5.12	104.2.13		原住民族事務中心未付 4,894,188
	行政院	南庄鄉原住民族地區簡易自來水系統災後復建工程	設備及投資	6,273,857	102.11.21	否	671	102.12.21	103.1.8	103.4.17	104.2.15		原住民族事務中心未付 6,273,857
	行政院	潭美及康芮颱風農路災後復建工程	設備及投資	2,414,038	102.11.13	否	679	102.11.13	103.1.14	103.5.12	103.10.30		農業處休閒農業科 104.11.24 已付 1,275,187, 未付 1,138,851
	行政院	南庄鄉 103 年 5 月豪雨水土保持災害復建工程	設備及投資	902,333	103.8.4	否	415	103.8.4	103.10.16	103.12.22	104.2.11		水利處水土保持科 未付 902,333
	行政院	103 年 5 月豪雨農路災後復建工程	設備及投資	2,077,000	103.8.13	否	406	103.8.13	104.4.16 104.4.17 104.4.16	104.5.22 104.6.5 104.6.26	104.11.9 104.11.11 104.11.11		農業處休閒農業科未付 2,077,000
	行政院	南庄鄉東河村鹿山 301 農路災後復建工程	設備及投資	1,839,000	103.8.13	否	406	103.8.13	104.6.13	104.8.5	105.3.29		農業處休閒農業科未付 1,839,000
行政院	南庄鄉東河村鵝公髻農路復建工程	設備及投資	1,178,000	103.8.13	否	406	103.8.13	103.11.14	104.2.16	104.11.9	農業處休閒農業科未付 1,178,000		
	合計			29,966,391									
頭屋鄉公所	行政院(災害復建工程)	鳴鳳村 4 鄰下南窩道蘆書院前方農路上、下邊坡災害復建工程	代辦經費	1,581,473	102.11.19	否	673	102.11.19	103.01.28	103.04.21	103.07.20	此四件工程款，本所已先行墊付廠商，而縣府尚未撥入本所，致本所財務調度困難	

鄉鎮別	補助單位	各項費用明細摘要	科目別	金額	留用日期	是否歸還 (註1)	留用期間 (天數) (註2)	計畫核定日期	發包日期	完工日期	第1次請款日期	經縣府留用，是否造成鄉鎮公所之財務運作問題？請說明。	備註(註)	
	行政院 (災害復建工程)	象山村、北坑村 9 鄰及獅潭村馬宅後方等野溪護岸災害復建工程	代辦經費	1,768,774	102.11.13	否	679	102.11.13	103.01.14	103.04.09	103.07.22			
	行政院 (災害復建工程)	曲洞村 8 鄰、飛鳳村畚箕古道及雙鳳道石盤支線等野溪災害復建工程	代辦經費	1,756,100	102.11.13	否	679	102.11.13	103.01.28	103.05.05	103.09.06			
	行政院 (災害復建工程)	飛鳳村 2 鄰、飛鳳村 13 鄰野溪護岸及鳴鳳村鳳翔亭排水災害復建工程	代辦經費	739,014	102.11.13	否	679	102.11.13	103.02.12	103.04.15	103.09.05			縣府 105.2.3 已撥款
	行政院 (災害復建工程)	頭屋鄉 8 號農路中隘壩及飛鳳村 11 鄰、鳴鳳村 7 鄰農路災害復建工程	代辦經費	2,181,579	102.11.13	否	683	102.11.13	103.02.25	103.06.17	103.10.20			
	合計				8,026,940									
西湖鄉公所	公共工程委員會	西湖鄉金獅村農路駁坎災害復建工程	設備及投資	589,166	103.11.05	否	321	103.11.05	103.12.17	104.03.30	104.05.25	本鄉為自有財源偏低之貧瘠鄉鎮，鄉庫存款有限，上級補助款延遲撥款，且有部分由本所先行代墊廠商款項，至財務調度較為困難。	105.05.16 已撥入鄉庫	
	合計				589,166									
三灣鄉公所	行政院公共工程委員會	102 年蘇力颱風公共設施 G1 水土保持復建工程-頂寮村、大河村	設備及投資	953,180	102.10.2	否	720	102.10.2	102.11.20	103.3.21	103.6.9	本所預算均屬上級補助，該補助款未到位，影響財政運作甚鉅。		
合計				953,180										
獅潭鄉公所	公共工程委員會	水保局補助蘇拉及天秤颱風公共設施災後復建工程 14 件工程	設備及投資	7,910,154	101.11.16	否	1,035	101.11.16	102.02.20 102.03.14	102.5.27 102.7.23	102.11.1	是，本鄉預算規模小，縣府留用金額已嚴重影響本所財務運作	本工程向縣府請款作業流程：俟工程完工驗收後，將收款收	

鄉鎮別	補助單位	各項費用明細摘要	科目別	金額	留用日期	是否歸還 (註1)	留用期間 (天數) (註2)	計畫核定日期	發包日期	完工日期	第1次請款日期	經縣府留用，是否造成鄉鎮公所之財務運作問題？請說明。	備註(註)
	"	102年蘇力颱風農路復建工程暨水土保持復建工程-H3農水路	設備及投資	13,536,607	102.10.4	否	718	102.10.4	103.1.6 103.1.7 103.1.17	103.3.24 103.7.8	104.2.9		據、納入預算證明書、工程明細表、工程決算書等文件函送縣政府請款。
	"	102年蘇力颱風農路復建工程暨水土保持復建工程-G1水保	設備及投資	16,449,460	102.10.9	否	713	102.10.9	103.1.13 103.1.22 103.2.7	103.4.22 103.6.3	104.2.10		
	合計			37,896,221									
泰安鄉公所	行政院	102年度蘇力颱風災害復健工程	設備及投資	48,370,632	102.10.02	否	708	102.10.02	102.07.17	103.11.04	103.07.18	1. 災修及上級補助款計 7 仟多萬遭留用，查多數金額由本所先行代墊，嚴重排擠鄉內年度地方建設經費及影響申請級補助之分配款，包含未來尚須執行之行政大樓興建經費、原住民特色道路經費、各村基層座談建設經費、各村簡易自來水維修經費、災修復建工程等，亦造成廠商無法請款，致承攬意願低，工程無法執行。 2. 另針對工程管理費之支用倘無法如期支付(工程管理員薪資、差旅、文具等)，嚴重影響工作同仁生計及工作環境。 3. 近年氣候劇變，倘留用經費未核撥，致本所財務調度上發生困難，將嚴重影響未來災修後建及緊急搶通修之作業。	
	行政院	102年度潭美颱風災害復健工程	設備及投資	10,808,806	102.11.13	否	651	102.11.13	103.02.27	103.08.18	103.12.08		
	合計			59,179,438									
11 個公所總計				210,111,593									

資料來源：苗栗縣審計室調查表，本案彙整。

註：「留用期間(天數)」欄之計算，係自計畫核定日期開始至 104 年 9 月 22 日止之天數。