

## 糾 正 案 文

壹、被糾正機關：高雄市政府。

貳、案由：高雄市政府工務局新建工程處訂定 PCCES 系統作業要點抵觸政府採購法施行細則在先，後未依行政院公共工程委員會解釋函即時修正，肇致政府因該款無效標規定而使公帑無端浪費 6,834 萬元，且於同一標案中無故更改招標規定。另該處長達 1 年 7 個月未依行政院函頒 PCCES 規定訂定招標文件，後雖採用 PCCES 作業要點，惟逕自更改第 9 點第 2 款規定，且反覆變更投標規定達 3 年之久；另高雄市政府未統一府內各機關之招標文件規範，易使投標廠商混淆不清等均有嚴重行政違失，爰依法提案糾正。

參、事實與理由：

本案據審計部函報本院，有關高雄市政府工務局新建工程處（下稱新工處）辦理「國道末端銜接國際機場國際海港瓶頸路段改善工程」採購案，疑有招標文件違反法令、浪費公帑等情，經本院調閱行政院公共工程委員會（下稱工程會）、高雄市政府及審計部等相關卷證資料查證結果外，並於民國（下同）98 年 8 月 4 日約詢工程會及高雄市政府人員，後因仍有待釐清事項，於同年 10 月 15 日再度約詢高雄市副市長、工務局局長及新工處處長等相關人員到院說明，茲已釐清相關案情竣事，爰將事實與理由臚述於后：

- 一、高雄市政府工務局新建工程處訂定 PCCES 系統作業要點抵觸政府採購法施行細則在先，後未依行政院公共工程委員會解釋函即時修正，肇致政府因該款無效標

規定致無端浪費公帑 6,834 萬元，且於同一標案中無故更改招標規定，核有嚴重行政違失

- (一)按政府採購法施行細則第 81 條規定：「廠商投標文件內記載金額之文字與號碼不符時，以文字為準。」查新工處於 92 年 11 月 10 日召開工程採購招標文件內容修訂事宜會議紀錄中，增訂「公共工程經費電腦估價系統（PCCES 系統）作業要點」（下稱「PCCES 系統作業要點」），並簽奉該處處長核示後，影送出席單位參辦，92 年 12 月後納入該處招標文件據以執行，該要點第 9 點第 2 款規定，標價與詳細價目表總價及資源統計表總價不同者，視為無效標。
- (二)另查新工處「工程採購投標須知」第二十點第（二）項規定：「標單總價應以中文大寫填寫」；第八點則規定詳細價目表及資源統計表於電子檔中鍵入，完成後予以列印，係以小寫阿拉伯數字書寫。88 年 5 月 27 日政府採購法施行細則訂定施行時，第 81 條已明文規定，文字與號碼不符時，以文字為準，而非無效，即表示該細則已考量可能會有文字與號碼不同情況之存在，而新工處於 91 年 11 月 10 日訂定「PCCES 系統作業要點」時，逕自規定標價與詳細價目表總價及資源統計表總價不同者視為無效標，顯已抵觸政府採購法施行細則第 81 條之規定。此由政府採購法中央主管機關即工程會企劃處處長蘇明通於本院約詢時稱：「依施行細則第 81 條規定，文字與號碼不一致時，是以大寫為主，但高雄市政府卻在招標文件規定不一致時是無效標，但依細則而言是以大寫為主，該府招標文件已否定了第 81 條。」等語亦可佐證。另就法律位階而言，政府採購法施行細則係政府採購法第 113 條

授權訂定，屬法規命令，新工處自行訂定之「PCCES 系統作業要點」為該處之內部規定，屬行政規則，此亦與工程會蘇處長於約詢時稱：「細則第 81 條的法律位階比行政規則還要高。」等語相符。

(三)工程會於 94 年 9 月 21 日函復交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處，內容說明「逕於招標文件內規定標單、詳細價目表與資源統計表總價不同時，該廠商不得為決標對象，有製造不必要之陷阱之虞，建議不宜採行。」嗣工程會將此解釋函上網公告，惟新工處為工程採購專業機關，招、決標作業係屬其常辦業務，且代辦或協辦多件高雄市政府所屬機關工程採購業務，竟未即時蒐集政府採購法中央主管機關法令資訊，更正招標文件內容，於本案 95 年 7 月 4 日第 1 次招標未達法定家數而流標、同年 9 月 20 日第 2 次招標無廠商投標而流標，至 95 年 10 月 3 日本案工程第 3 次開標時，與前揭施行細則第 81 條規定抵觸之「PCCES 系統作業要點」第 9 點第 2 款規定仍存在，致使該次投標之 3 家廠商，開標時皆因該款規定而廢標。新工處辦理採購業務單位於開標後隨即上簽，建議本案招標文件刪除該款規定後再行辦理上網公告事宜，經由該處時任總工程司代處長決行後，倉促更改招標文件內之前揭作業要點內容，將其第 9 點第 2 款刪除，隨即於 95 年 10 月 5 日上網公告、同年 10 月 17 日開標，第 4 次招標共有 2 家廠商投標，其中寶固公司證件封內未附任何投標文件而判定為無效標，另一投標廠商國登公司始以新台幣（下同）16 億 860 萬元得標，與第 3 次招標廠商報價最低價 15 億 4,100 萬元高出 6,760 萬元。

(四)經本院調查後，全面清查新工處因「PCCES 系統作

業要點」第 9 點第 2 款規定判為無效標之標案（詳附錄一），另有 1 件被判為無效標廠商報價 1,187 萬元低於當時得標廠商之得標價 1,261 萬元，其中相差 74 萬元，連同本案差額 6,760 萬元，共計 6,834 萬元。

(五) 綜上，新工處訂定「PCCES 系統作業要點」抵觸政府採購法施行細則在先，後未依工程會解釋函即時修正，肇致政府因該款無效標規定致無端浪費公帑 6,834 萬元，且於同一標案中無故更改招標文件內之「PCCES 系統作業要點」內容，易造成投標廠商混淆而陷於錯誤，核有嚴重行政違失。

二、高雄市政府工務局新建工程處長達 1 年 7 個月未依行政院函頒 PCCES 規定訂定招標文件，後雖採用 PCCES 作業要點，惟逕自更改第 9 點第 2 款規定，且反覆變更投標規定達 3 年之久；另高雄市政府未統一府內各機關之招標文件規範，易使投標廠商混淆不清等，亦均有嚴重行政違失

(一) 90 年 11 月 20 日行政院函頒「公共工程招標文件增列提供標案資料作業要點」（即為 PCCES 系統）；同年 12 月 29 日工程會函各縣市政府，說明各機關 91 年度開始辦理之公共工程採購標案，金額 1,000 萬以上者適用該作業要點；同年 12 月 12 日高雄市政府以第四類發行府內所有機關學校，轉達上述事項。惟經本院全面清查新工處自 91 年 1 月至 98 年 9 月間，1,000 萬元以上工程採購標案（詳附錄二），遲至 92 年 8 月 1 日公告之標案招標文件始見 PCCES 系統之規定，期間長達 1 年 7 個月，新工處皆未依行政院函頒規定訂定招標文件。92 年 11 月 10 日新工處召開工程採購招標文件內容修訂事宜會議紀錄中，增訂「PCCES 系統作業要點」，惟該處採購

標案中，已先於同年 8 月 1 日公告之標案出現該要點之規定，遲至同年 11 月 10 日之會議始完備訂定程序。

- (二)惟自 92 年 8 月 1 日至 93 年 1 月間，新工處採購標案招標文件對於 PCCES 系統之規定則是時有時無，98 年 10 月 15 日本院約詢高雄市政府人員時表示，當時因為新工處自行訂定之 PCCES 系統作業要點處於試辦性質，因各科不同業務承辦人負責之工程，而有不同之招標文件規定，故當時新工處採購標案呈現招標文件不統一現象，93 年 1 月之後即全面納入 PCCES 系統為招標文件規定。
- (三)95 年 10 月 3 日本案工程第 3 次開標因「PCCES 系統作業要點」第 9 點第 2 款規定廢標後，新工處辦理採購人員於是日簽呈該處處長，將工程會 94 年 9 月 21 日函釋內容納入，建議該處第三科將前揭作業要點第 9 點第 2 款刪除，以免使廠商混淆陷於錯誤，影響開標作業，該處處長於翌日核定後，遂將招標文件修正後辦理本案工程第 4 次招標，於 95 年 10 月 17 日第 4 次開標時，招標文件中該款之規定已刪除。
- (四)95 年 11 月 24 日新工處召開 PCCES 系統作業要點修正會議，會議結論：「自即日（95 年 11 月 24 日）起，新工處招標文件『PCCES 系統作業要點』第 9 點第 2 款『標價與詳細價目表及資源統計表總價不同者』規定刪除，各科室於辦理工程發包案準備招標文件及審標時注意辦理。」該處並於 95 年 12 月 4 日以高市工新秘字第 0950016249 號函送修正後之「PCCES 系統作業要點」及前揭會議紀錄予該處各科。
- (五)另新工處自行訂定之「PCCES 系統作業要點」，僅

適用於該處辦理之標案，而同為該府工務局下級機關之養護工程處、下水道工程處均不適用，更遑論如府內經濟發展局、捷運工程局、海洋局等其他機關，此由新工處秘書室主任王從驥於 98 年 8 月 4 日本院約詢時稱：「『PCCES 系統作業要點』只有新工處自己適用，工務局或其他單位沒有用」等語可證。

- (六)綜上，新工處長達 1 年 7 個月未依行政院函頒 PCCES 規定訂定招標文件，後雖採用 PCCES 作業要點，惟逕自更改第 9 點第 2 款規定，且反覆變更投標規定達 3 年之久；另高雄市政府未統一府內各機關之招標文件規範，易使投標廠商混淆不清等，亦均有嚴重行政違失。

綜上論結，高雄市政府工務局新建工程處訂定 PCCES 系統作業要點抵觸政府採購法施行細則在先，後未依行政院公共工程委員會解釋函即時修正，肇致政府因該款無效標規定而使公帑無端浪費 6,834 萬元，且於同一標案中無故更改招標規定。另該處長達 1 年 7 個月未依行政院函頒 PCCES 規定訂定招標文件，後雖採用 PCCES 作業要點，惟逕自更改第 9 點第 2 款規定，且反覆變更投標規定達 3 年之久；另高雄市政府未統一府內各機關之招標文件規範，易使投標廠商混淆不清等均有嚴重行政違失，爰依監察法第 24 條提案糾正，移送行政院轉飭所屬確實檢討改善見復。

提案委員：

中 華 民 國      9 8      年      1 0      月      2 2      日

附錄一、高雄市政府工務局新建工程處歷年工程採購案件依  
PCCES 系統作業要點第 9 點第 2 款判為無效標案統  
計表

項次	日期	標案名稱	投標家數	無效標廠商	投標價	投標結果	決標價 得標廠商
1	93.07.02	高雄市政府公教人力發展局周邊道路整體改善工程(崇德路及政德路)	4	鈺來營造 泰佳營造	4,470,000 4,730,000	決標	3,900,000 元 高笙營造
2	93.07.15	左營下路(02-15-3003 號道路歷史景觀步道鋪面工程)開闢工程	10	久騰營造	11,870,000	決標	12,610,000 元 東照營造 (與無效標廠商差額 <b>740,000 元</b> )
3	95.02.21	紅毛港遷村計畫海城里地上抵觸物拆遷工程	12	東炬營造 和瀧營造	8,860,000 7,220,000	決標	5,838,000 元 漢威營造
4	95.02.21	紅毛港遷村計畫海澄里地上抵觸物拆遷工程	13	和瀧營造 宗勝營造	10,280,000 13,900,000	決標	6840000 元 允冠營造
5	95.02.21	紅毛港遷村計畫海豐里地上抵觸物拆遷工程	11	和瀧營造	4,900,000	決標	4305000 元 乙男營造
6	95.02.22	紅毛港遷村計畫海昌里地上抵觸物拆遷工程	16	和瀧營造	4,770,000	決標	3,390,000 元 漢威營造
7	95.03.15	紅毛港遷村計畫 1-4 號道路橋樑開闢工程	8	學志營造	51,800,000	決標	50,600,000 元 堅石營造
8	95.08.18	高雄都會區快速道路第一期大中路翠華路(崇德路至中華陸橋)配合拓寬路燈號誌共桿工程	5	正欣電機 工正工程	17,780,000 17,600,000	決標	15,270,000 元 伯亞益企業
9	95.10.03	國道端銜接國際機場國際海港瓶頸路段改善工程	3	隆大營造 聯鋼營造 國登營造	1,541,000,000 1,589,000,000 1,614,900,000	廢標	第 4 次國登得標價為 1,608,600,000 元 與前次最低報價隆 大差額 <b>67,600,000 元</b>

註：因該款規定而使政府無形支出金額共計 6,834 萬元。



附錄二、高雄市政府工務局新建工程處 91 年 1 月至 98 年 9 月間，1000 萬元以上工程採購標案態樣分類表

態樣	內容
A	遵守工程會 PCCES 系統規定，無新工處自訂要點。
B1	新工處自訂要點，無第 9 點第 2 款規定。(內容同態樣 A)
B2	新工處自訂要點，有第 9 點第 2 款規定：標價與詳細價目表總價及資源統計表總價不同者，視為無效標。
C1	傳統，不遵守工程會 PCCES 系統規定，亦無新工處自訂要點。
C2	傳統，不遵守工程會 PCCES 系統規定，亦無新工處自訂要點，惟招標文件放置「工程採購注意事項」，訂有未依 PCCES 系統作業要點規定辦理者視為無效標。
D	統包工程、最有利標等其他態樣，另有其他招標文件。

(單位：元)

編號	公告日期	開標日期	標案名稱	預算金額 底價金額	決標金額	押標金	得標廠商	態樣
1.	91.02.27	91.03.26	快速道路新建工程第一期大中路段第一標(ok+000~1k+400)隔音牆工程	35,018,477 30,517,300	13,486,758	140 萬	昇陽營造	C1
2.	91.03.14	91.03.28	高雄港區聯外道路系統—高雄港第三、五貨櫃中心平面道路闢建工程	45,700,000 35,975,600	27,200,000	175 萬	華盛營造	C1
3.	91.03.20	91.04.10	觀光渡輪站週邊公共設施配合工程(前鎮新光路末段碼頭新建工程)	13,000,000 12,200,000	8,860,000	60 萬	久騰營造	C1
4.	91.03.25	91.04.16 91.04.29	高雄港區聯外道路系統—高雄市新生路拓寬改善工程(前鎮橋至漁港路段)	87,000,000 80,675,300	58,580,000	390 萬	華盛營造	C1
5.	91.04.02	91.04.17	高雄市旗津區廟前路(渡輪站至通山路)風貌改善工程	14,000,000 13,000,000	9,736,000	65 萬	世全營造	C1
6.	91.04.12	91.04.26	高雄市前鎮高級中學活動中心暨科學館新建水電工程	43,000,000 24,857,600	20,500,000	120 萬	正昇水電	C1
7.	91.04.12	91.04.26	楠梓 2-4,2-5 號道路銜接段開闢工程	29,000,000 24,875,800	19,840,000	140 萬	世英營造	C1
8.	91.04.23	91.05.14	高雄市内惟埠文化園	199,500,000	169,000,000	600 萬	德寶	C1

編號	公告日期	開標日期	標案名稱	預算金額 底價金額	決標金額	押標金	得標廠商	態樣
			區美術公園（第三期） 新建工程	188,320,000			營造	
9.	91.04.30	91.05.22	高雄市立鼎金國民中學 活動中心新建工程	58,000,000 56,783,000	53,800,000	280 萬	鼎雄 營造	C1
	91.06.17			撤銷此決標公告				
	91.06.24	91.07.03		58,000,000		280 萬		
	91.07.29	91.08.20	高雄市立鼎金國民中學 活動中心新建工程 （第一次修正）	56,000,000		270 萬		C2
	91.08.22	91.09.05						
	91.10.08	91.10.29	高雄市立鼎金國民中學 活動中心新建工程 （第二次修正）	53,000,000 52,000,000	49,665,000	260 萬	上禾 營造	
10.	91.09.13	91.09.27	高雄市立鼎金國民中學 活動中心新建水電 工程	12,800,000 12,089,800	11,660,000	60 萬	協殷 實業	C1
11.	91.05.01	91.05.22 91.05.30	高雄港區聯外道路系 統一高雄市漁港路（草 衙路至新生路）拓寬改 善工程	90,000,000 65,637,720	48,168,000	350 萬	新發 營造	C1
12.	91.05.08	91.05.29	高雄港區聯外道路系 統一高雄市新生路拓 寬改善工程（漁港路至 亞太路段）	113,000,000 91,860,000	70,280,000	500 萬	新發 營造	C1
13.	91.05.21	91.06.05	高雄市旗津漁港景觀 道路改善工程（一期）	12,196,460 10,115,400	8,060,000	60 萬	旭德 營造	C1
14.	91.06.05	91.06.26	高鐵高雄左營站區聯 外道路系統開闢工程 一站區東側新闢道路 工程及重和路等拓寬 工程	171,000,000 146,737,000	129,800,000	680 萬	竟誠 建築	C1
15.	91.06.17 91.07.08 91.07.24	91.07.03 91.07.16 91.07.30	高雄市臨港線鐵路客 運列車站體—新光站 及週邊配合新建工程	22,000,000 21,800,000	21,000,000	74 萬	春德 營造	C1
16.	91.06.18	91.07.03	高雄市旗津中興市 場、停車場及週邊配合 改善工程（第一期工 程）	16,297,070 15,270,000	12,210,000	65 萬	弘發 營造	C1
17.	91.06.24 91.07.19	91.07.16 91.07.26	高雄市前鎮橋拓寬暨 漁港路銜接高速公路 末端機車專用匝道新 建工程	96,200,000 88,060,000	77,360,000	430 萬	磊庭 營造	C1

編號	公告日期	開標日期	標案名稱	預算金額 底價金額	決標金額	押標金	得標廠商	態樣
18.	91.07.04	91.07.25	高雄市内惟埤文化園區美術公園第三期新建水電工程	57,500,000 49,986,700	47,350,000	200 萬	大邦工程	C1
19.	91.07.04 91.07.22	91.07.18 91.07.30	觀光渡輪站週邊公共設施配合工程	13,000,000 11,527,900	11,080,000	50 萬	正義營造	C1
20.	91.08.30	91.09.18 91.10.02	高雄港區聯外道路系統—高雄市新生路拓寬改善工程(擴建路至鎮州路段)	24,000,000 20,222,000	15,490,000	90 萬	南碁營造	C1
21.	91.09.12	91.09.26 91.10.07	高雄都會區快速道路新建工程第一期中山路段第二標工程(中安路捷運南機場段拓寬工程)	14,000,000 11,558,100	8,690,000	56 萬	華盛營造	C1
22.	91.09.26	91.10.15 91.10.24	小港中林路機車道拓寬工程	14,000,000 12,233,500	8,830,000	65 萬	威豐營造	C1
23.	91.10.15 91.11.01	91.10.29 91.11.08	高雄市新光路親水公園聯外道路及週邊配合新建工程	14,500,000 14,423,000	13,820,000	72.5 萬	全立營造	C2
24.	91.10.15	91.10.29 91.11.04	高雄果菜暨肉品批發市場(含屠宰場)新建整地、圍牆等基礎工程	15,624,210 14,825,000	10,410,000	70 萬	弘發營造	C2
25.	91.12.02	91.12.17	高雄市旗津中興市場、停車場及週邊配合改善工程(第二期工程)	25,500,000 24,500,000	20,700,000	112 萬	高信營造	C2
26.	91.12.17	91.12.31 92.01.09	高雄都會區快速道路新建工程大中路翠華路(明潭路—崇德路)配合拓寬工程	37,000,000 31,020,500	23,160,000	150 萬	偉權營造	C2
27.	92.04.11	92.05.13	高鐵左營站區聯外道路系統改善工程—大中路快速道路匝道增設工程	446,000,000 361,000,000	352,000,000	1800 萬	聯鋼營造	C2
28.	92.03.25	92.04.08	高雄車站帝冠建物維護裝修工程(願景館部分)	40,000,000 31,652,000	31,450,000	130 萬	和瀧營造	C2
29.	92.08.01	92.08.19	三民區中山高速公路兩側聯絡道路(高速公路東側建工路至義華路)拓寬工程	20,790,000 17,000,000	15,430,000	100 萬	和瀧營造	B2

編號	公告日期	開標日期	標案名稱	預算金額 底價金額	決標金額	押標金	得標廠商	態樣
30.	92.08.08	92.08.26 92.09.05	楠梓 1-1 號道路東段 (07-40-1001) 開工程	17,000,000 14,950,000	9,200,000	60 萬	佑豐 營造	B2
31.	92.09.04	92.09.23 92.10.20	高鐵高雄左營站區聯 外道路系統開闢工 程—海光二村修正計 畫道路工程	62,000,000 60,600,000	41,930,000	240 萬	升裕 營造	C2
32.	92.10.21	92.11.04 92.12.02	楠梓加昌路 (07-40-1002) 開闢工 程	55,000,000 51,000,000	29,800,000	250 萬	鍾泰 營造	B2
33.	92.10.28	92.11.06 92.11.24	楠梓 07-60-0003 號道 路開闢工程	26,000,000 22,500,000	16,500,000	100 萬	華盛 營造	B2
34.	92.11.14	92.11.25 92.12.18	楠梓高楠公路 (07-40.60-0002) 開闢 工程	49,917,000 45,100,000	31,700,000	200 萬	帝欽 營造	B2
35.	92.12.02 92.12.15	92.12.09 92.12.23	楠梓海軍官校圍牆邊 六米巷道開闢工程			190 萬	升裕 營造	C2
36.	92.12.05 92.12.16	92.12.12 92.12.23	三民區中山高速公路 兩側聯絡道路(高速公 路西側建工路至義華 路)拓寬工程	37,327,500 33,500,000	27,300,000	150 萬	帝欽 營造	B2
37.	92.12.16	92.12.23	西子灣海岸周邊地景 再造工程	19,650,000 18,300,000	13,848,000	50 萬	園泰 營造	C2
38.	93.01.06 93.01.30	93.01.28 93.02.13	鼎金系統交流道增設 北上匝道工程	217,670,000		1088 萬		B2
39.	93.04.01 93.04.16	93.04.09 93.04.22	高雄市立中山高級中 學膜構風雨球場新建 工程	27,000,000 24,000,000	23,720,000	110 萬	高緯 營造	B2
40.	93.06.30	93.07.13	三民 01-10-9003 暨 01-10-9010 號道路開闢 工程	12,000,000 10,000,000	9,960,000	50 萬	升裕 營造	B2
41.	93.07.02	93.07.15	左營下路(02-15-3003 號)道路(歷史景觀步 道鋪面工程)開闢工程	16,480,000 16,000,000	12,610,000	70 萬	東照 營造	B2
42.	93.12.20 94.02.24	93.12.28 94.03.04	鼓山分隊辦公廳舍改 建工程	19,080,000 18,800,000	18,785,751	93 萬	啟福 營造	B2
43.	94.04.18 94.05.13	94.05.10 94.05.24	高雄海洋之星重要交 通門戶環境改善工程 (統包工程)	83,000,000 最有利標		300 萬	華春 營造	D
44.	94.04.27	94.05.12	高鐵高雄左營站區聯	22,771,974		110 萬		A

編號	公告日期	開標日期	標案名稱	預算金額 底價金額	決標金額	押標金	得標廠商	態樣
	94.05.16 94.05.27	94.05.24 94.06.03	外道路系統改善工程 快速道路大中路段增 設匝道隔音牆工程	21,000,000 20,000,000	17,272,225	105 萬	三久 營造	B2
45.	94.05.04	94.05.20	高雄都會區快速道路 系統第一期工程大中 路段翠華路(明潭路至 崇德路)第二次拓寬工 程	49,300,000 45,500,000	39,620,000	240 萬	華盛 營造	B2
46.	94.07.18 94.08.01	94.07.28 94.08.08	高雄 12 號碼頭旅客服 務中心整建工程	21,500,000 最有利標	21,380,000	100 萬	東照 營造	B2
47.	94.07.18	94.07.26	楠梓汙水廠週邊聯外 道路第一階段填土工 程	10,400,000 9,573,979	7,150,000	50 萬	東炬 營造	B2
48.	94.08.02	94.11.22	2009 世運會主場館新 建工程	4,847,000,000 最有利標	4,795,000,000	5000 萬	互助 營造	D
49.	94.11.11 94.11.23	94.11.17 94.12.02	高鐵左營站區聯外道 路工程周邊相關美綠 化工程—海光二村 40 米半屏山邊坡、交二用 地	14,998,378 14,590,000	14,560,000	70 萬	旭德 營造	B2
50.	94.12.06	94.12.15	中華路治平橋修建工 程(河道吃水深度改善 工程)	13,166,945 12,500,000	11,550,000	60 萬	上綸 營造	B2
51.	94.12.16 95.01.05	94.12.29 95.01.13	高雄市博愛世運大道 工程(限制性招標)	160,360,000 155,500,000	155,500,000	488 萬	立曜 營造	B2
52.	94.12.20 95.01.25	95.01.03 95.02.07	高雄都會區快速道路 第一期工程大中路段 —翠華路(崇德路~中華 陸橋)配合拓寬工程	91,182,814 86,300,000	86,200,000	450 萬	華盛 營造	B2
53.	95.01.18 95.02.13	95.02.07 95.02.21	楠陽陸橋下機車專用 道開闢工程	33,558,047 32,690,000	32,540,000	150 萬	新山 合營 造	B2
54.	95.02.03	95.02.17	3 號船渠東岸及 11、12 號碼頭開發工程	101,700,000 96,614,999	95,750,000	450 萬	華春 營造	B2
55.	95.02.06	95.02.22	楠梓汙水處理廠週邊 聯外道路開闢工程(第 二階段填土工程)	35,972,812 31,554,334	24,900,000	175 萬	升裕 營造	B2
56.	95.02.07	95.02.21	紅毛港遷村計畫海城 里地上抵觸物拆遷工 程	13,100,000 11,458,409	5,838,000	60 萬	漢威 營造	B2
57.	95.02.07	95.02.21	紅毛港遷村計畫海澄	22,350,000	6,840,000	100 萬	允冠	B2

編號	公告日期	開標日期	標案名稱	預算金額 底價金額	決標金額	押標金	得標廠商	態樣
			里地上牴觸物拆遷工程	19,438,335			營造	
58.	95.02.07	95.02.21	紅毛港遷村計畫海豐里地上牴觸物拆遷工程	10,100,000 9,034,571	4,305,000	50 萬	乙男營造	B2
59.	95.02.07	95.02.22	紅毛港遷村計畫海昌里地上牴觸物拆遷工程	11,600,000 10,266,929	3,390,000	55 萬	漢威營造	B2
60.	95.02.07	95.02.22	紅毛港遷村計畫海原里地上牴觸物拆遷工程		廢標	60 萬		B2
	95.04.11	95.04.25	紅毛港遷村計畫海原里地上牴觸物拆遷工程(第一次修正)	9,900,000 9,350,000	3,890,000	39 萬	大灣營造	B2
61.	95.03.01	95.03.15	紅毛港遷村計畫 1-4 號道路橋樑開闢工程	69,490,000 61,000,000	50,600,000	280 萬	堅石營造	B2
62.	95.03.13 95.03.27	95.03.23 95.04.04	中華路治平橋修建工程(景觀改善工程)	14,617,424 12,937,655	12,830,000	70 萬	泰佳營造	B2
63.	95.05.24	95.07.04	國道末端銜接國際機場國際海港瓶頸路段改善工程	1,520,543,110	流標	5000 萬		B2
	95.07.06	95.07.20		1,631,242,257	廢標	5000 萬		B2
	95.09.04	95.10.03		1,623,300,000	1,608,600,000		國登營造	B1
95.10.05	95.10.17							
64.	95.07.18	95.08.18	高雄都會區快速道路第一期大中路段翠華路(崇德路至中華陸橋)配合拓寬路燈號誌共桿工程	23,929,369 21,000,000	15,270,000	100 萬	伯亞益企業	B2
65.	95.09.01	95.09.12	高雄市新莊 1 路北側景觀工程	27,000,000 21,000,000	15,435,000	100 萬	久騰營造	B2
66.	95.11.28	95.12.19	高雄市區域性棋盤式路網寬頻管道建置工程(五福國際觀光大道鄰近區(2)寬頻管道工程)	153,700,000 145,580,000	125,280,000	760 萬	光盛營造	B1
67.	95.11.29	95.12.19	高雄市區域性棋盤式路網寬頻管道建置工程(博愛世運大道鄰近區(1)寬頻管道工程)	130,040,000 121,980,000	116,580,000	640 萬	鑫國科技	B1
68.	95.11.29	95.12.19	高雄市區域性棋盤式路網寬頻管道建置工	86,660,000 80,930,000	77,420,000	420 萬	陽信營造	B1

編號	公告日期	開標日期	標案名稱	預算金額 底價金額	決標金額	押標金	得標廠商	態樣
			程(博愛世運大道鄰近區(2)寬頻管道工程)					
69.	96.04.09	96.04.30	高雄市中正路(建軍路以西至河東路)整體景觀及道路復舊工程(河東路至市中一路部分)	19,080,000 16,584,750	14,500,000	75 萬	高筌營造	B1
70.	96.04.24	96.05.10	楠梓污水處理廠周邊聯外道路開闢工程(第三階段路床級配工程)	12,000,000 9,442,400	8,590,000	40 萬	威豐營造	B1
71.	96.07.03	96.07.17	高雄博愛世運大道延伸工程	63,370,000 51,162,960	49,300,000	230 萬	高筌營造	B1
72.	96.07.10	96.07.31	高雄市中正路(建軍路以西至河東路)整體景觀及道路復舊工程(輔仁路至建軍路部分)	46,790,000 38,500,000	38,500,000	230 萬	高筌營造	B1
73.	96.07.12	96.08.01	高雄市中正路(建軍路以西至河東路)整體景觀及道路復舊工程(市中一路至中正地下道部分)	148,000,000	137,250,000	580 萬	高偉營造	B1
	96.08.03 96.08.24	96.08.22 96.08.30		166,690,000 144,285,700		580 萬		
74.	96.08.10	96.08.29	高雄市中正路(建軍路以西至河東路)整體景觀及道路復舊工程(中正地下道至輔仁路部分)	72,960,000 63,804,224	58,780,000	260 萬	屏南營造	B1
75.	96.11.08	96.11.23	博愛路 R12~R14 捷運車站復舊區共桿路燈工程	24,000,000 22,809,600	19,480,000	100 萬	昇毅工程	B1
76.	96.12.05 97.01.14	96.12.20 97.01.25	2009 世運場館陽明溜冰場整修工程	38,000,818 31,824,692	31,700,000	186 萬	華春營造	B1
77.	96.12.05	96.12.21	四維路區域(一)寬頻路網工程	91,715,422 78,135,435	75,200,000	452.1 萬	新宏營造	B1
78.	96.12.05	96.12.21 97.01.03	博愛週邊區(三)寬頻路網工程	67,243,302 57,755,455	53,860,000	331.9 萬	尚暉營造	B1
79.	96.12.05	96.12.21 97.01.03	河堤路區域(一)(二)寬頻路網工程	115,461,214 97,865,571	94,680,000	568.6 萬	桂華營造	B1
80.	96.12.05	96.12.21	第 7 期及 12 期市地重劃區寬頻路網工程	81,781,363 69,981,090	68,880,000	404 萬	光盛營造	B1

編號	公告日期	開標日期	標案名稱	預算金額 底價金額	決標金額	押標金	得標廠商	態樣
81.	96.12.06	96.12.20	2009 世運場館國際游泳池整修工程	27,673,176	流標	137 萬		B1
	97.01.18	97.01.29						
	97.03.04	97.03.14						
	97.03.20	97.03.27						
	97.05.08	97.05.22		29,531,971	27,090,000	147 萬	志合營造	
97.05.26	97.06.03	27,388,046						
82.	96.12.07	96.12.25	2009 世運場館中正技擊館整修工程	90,705,049	81,280,000	452 萬	應州工程	B1
	97.01.18	97.01.30						
	97.02.12	97.02.20						
	97.04.21	97.05.08		83,185,288				
	97.05.13	97.05.22						
83.	96.12.07	96.12.25	2009 世運場館中正運動場整修工程	50,934,744	44,100,000	253 萬	協國營造	B1
	97.01.18	97.01.30		44,979,953				
84.	97.01.21	97.04.11	「高雄世界貿易展覽會議中心」統包工程	2,840,000,000	流標	5000 萬		D
	97.05.12	97.07.11						
	97.09.24	97.12.23						
	98.01.10	98.03.03						
85.	97.03.03	97.03.25	楠梓益群橋及益群路開闢工程	180,426,500	流標	700 萬		B1
	97.04.09	97.04.24						
	97.05.23	97.06.17		223,995,500	流標			
	97.06.23	97.07.08		256,453,000	232,000,000	瑞鋒營造		
97.08.22	97.09.16	245,208,600						
86.	97.05.05	97.05.20 97.05.28	紅毛港遷村養蝦場(含鄰近建物)拆遷工程	29,415,539 22,782,812	7,780,000	100 萬	乙男營造	B1
87.	97.05.14	97.05.30	楠梓污水處理廠周邊聯外道路開闢工程(路面工程)	56,509,628 50,379,736	46,800,000	226 萬	升裕營造	B1
88.	97.08.05 97.08.29	97.08.26 97.09.09	龍心橋改建工程	56,325,000 55,100,500	55,100,000	150 萬	華盛營造	B1
89.	97.09.03	97.09.17	高雄市博愛路大中至民族路段景觀工程(重義路至重忠路段)	50,954,795 44,162,981	41,300,000	250 萬	高笙營造	B1
90.	97.09.03	97.09.17	高雄市博愛路大中至民族路段景觀工程(大中二路至重義路段)	61,621,334 53,157,107	50,500,000	305 萬	高笙營造	B1
91.	97.09.03 97.09.22	97.09.17 97.09.30	高雄市博愛路大中至民族路段景觀工程(重忠路至民族路段)	50,561,793 43,827,011	42,750,000	250 萬	大順營造	B1



編號	公告日期	開標日期	標案名稱	預算金額 底價金額	決標金額	押標金	得標廠商	態樣
92.	97.09.15	97.09.26	捷運(橘線)社區通勤道 景觀造街工程(O2、O4 段)	15,053,571	流標	70萬		B1
	97.10.03	97.10.09		15,097,006 13,815,039	14,800,000		旭德 營造	
93.	97.09.29	97.10.14	捷運(橘線)社區通勤 道景觀造街工程(06、 07、09段)	24,847,879	流標	100萬		B1
	97.10.17	97.10.23		26,202,635 23,906,872	25,150,000		旭一 營造	
94.	97.10.14	97.10.28	真愛碼頭綠美化工程	16,665,000	政策性結案	50萬		B1
95.	97.11.14	97.12.02	左營新部落社區圖書 館暨左營國中活動中 心新建工程	166,460,000 149,980,460	135,450,000	800萬	宏成 營造	B1
96.	97.11.19	97.12.02	左營區巨蛋後側10米 道路開闢工程	16,000,000 14,180,500	11,360,000	70萬	威豐 營造	B1
97.	97.12.02	97.12.16	立德棒球場整修工程	138,000,000 127,087,206	116,000,000	678萬	勝榮 營造	B1
98.	97.12.04	97.12.29	鼓山區跨越一號船渠 景觀橋梁工程	79,879,523 75,630,000	71,820,000	315萬	長達 營造	B1
99.	97.12.09	97.12.22	第15期重劃區及鄰近 區寬頻工程	60,776,578 54,260,501	46,120,000	290萬	升裕 營造	B1
100.	97.12.09	97.12.22	二號運河鄰近區(一)寬 頻工程	75,414,916 66,903,196	60,888,000	370萬	光盛 營造	B1
101.	97.12.12	97.12.30	高雄市立明義國民中 學學生活動中心新建 工程(建築部份)	72,000,000 66,820,000	62,480,000	340萬	銘登 營造	B1
102.	97.12.16	97.12.26	鼓山臨海二路(臨港線 段)道路開闢工程	32,006,704 29,615,779	23,450,000	130萬	升裕 營造	B1
103.	97.12.23	98.01.13	左營區跨越崇德路、翠 華路自行車道橋梁工 程	170,554,000	流標	680萬		B1
	98.01.14	98.01.20		203,600,000 188,980,000	181,300,000	900萬	勝榮 營造	
104.	97.12.02	97.12.23	二號運河(河東、中 庸、自強、中華、瑞源 等5座)橋梁改建工程 第一標工程(河東、自 強、瑞源)	198,627,632	流標	600萬		B1
	97.12.25	97.12.30		221,421,910 211,955,000	205,600,000		學志 營造	

編號	公告日期	開標日期	標案名稱	預算金額 底價金額	決標金額	押標金	得標廠商	態樣
105	98.02.16	98.03.05	高雄港區東亞南路道路改善工程	56,283,040 52,781,000	43,500,000	190 萬	高筊營造	B1
106	98.04.06	98.04.24 98.04.28	草衙路立體交叉工程 臨時便道	36,303,793 34,100,000	26,330,000	150 萬	鼎雄營造	B1
107	98.04.08	98.04.21 98.05.06	高雄市立明義國民中學學生活動中心新建工程(水電部份)	23,070,000 20,470,000	14,860,000	100 萬	旺家工程	B1
108	98.05.01	98.05.19	高雄市立明義國民中學分校校園整體規劃暨校舍新建工程(建築部份)	143,461,000 131,000,000	116,360,000	650 萬	安記營造	B1
109	98.05.14	98.05.26	高雄市立國昌國民中學第三期校舍新建工程(建築部份)	67,050,000 62,914,260	52,500,000	280 萬	建生營造	B1
110	98.05.26 98.06.10	98.06.05 98.06.16	高雄市立明義國民中學分校校園整體規劃暨校舍新建工程(水電部份)	22,160,000	流標	100 萬	寶大 水電	B1
	98.06.29	98.07.10		27,240,000 24,849,600	22,800,000			
111	98.06.05	98.06.23	高雄市立高雄高工汽車化工實習大樓改建工程(建築部份)	131,408,000 115,551,040	108,700,000	650 萬	三民營造	B1
112	98.06.11	98.06.24	高雄市立國昌國民中學第三期校舍新建工程(水電部份)	15,840,000 14,031,000	10,880,000	70 萬	遠騏企業	B1
113	98.06.18	98.06.30	二號運河鄰近區域(二)寬頻工程	96,551,354 85,448,900	73,200,000	430 萬	帝欽營造	B1
114	98.07.09	98.07.28 98.07.31	復興路鄰近區域(一)寬頻工程	89,314,100 85,117,950	61,500,000	440 萬	合春營造	B1
115	98.07.10	98.07.21	五福路鄰近區域(三)及四維路鄰近區域(三)寬頻工程	42,412,523 36,548,700	30,500,000	210 萬	曜鴻營造	B1
116	98.07.17	98.07.28	二號運河鄰近區域(二)寬頻工程(增辦工程)	41,477,616 35,896,200	29,400,000	206 萬	合春營造	B1
117	98.07.24	98.08.07 98.08.14	前鎮媽祖港橋增設人行橋梁工程	31,640,789 31,603,349	21,500,000	95 萬	高筊營造	B1
118	98.07.30	98.08.11 98.08.13	高雄市立高雄高工汽車化工實習大樓改建工程(水電部份)	42,000,000 40,330,000	31,996,096	200 萬	璉邁企業	B1
119	98.07.31	98.08.13	高雄市苓雅區成功國民小學第一期校舍改	68,100,000 63,580,000	58,800,000	300 萬	泰新營造	B1

編號	公告日期	開標日期	標案名稱	預算金額 底價金額	決標金額	押標金	得標廠商	態樣
			建工程(建築部份)					
120	98.08.03	98.08.18	高雄市立圖書館小港分館新建工程(建築工程部份)	86,490,396 76,887,100	63,888,168	400 萬	允祥營造	<b>B1</b>
121	98.08.05	98.08.21	消防局高桂分隊及社會局小港社會福利服務中心新建工程(建築部份)	52,966,556 50,378,900	44,998,000	250 萬	泰新營造	<b>B1</b>
122	98.07.15 98.08.20 98.09.03	98.07.29 98.09.01 98.09.08 98.09.11	旗后公有零售市場新建工程	96,939,746 94,511,200	96,800,000	450 萬	泰洲營造	<b>B1</b>
123	98.08.31	98.09.17	高雄市立高雄中學第四、五棟教室改建工程(建築部份)	110,850,000 101,336,250	93,180,000	550 萬	鼎雄營造	<b>B1</b>
124	98.09.07	98.09.17	高雄市立圖書館小港分館新建工程(水電工程部份)	27,380,000 24,264,000	20,300,000	100 萬	喬鋒機電	<b>B1</b>
125	98.09.21 98.10.07	98.10.01 98.10.13	高雄市苓雅區成功國民小學第一期校舍改建工程(水電部份)	11,230,000	流標	56 萬		<b>B1</b>