

## 監察院交通及採購委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
113 交 調 024	<p>◆產生行政變革績效</p> <p>1. 第三航站建設計畫第3次修正計畫案業經行政院114年4月17日核定，計畫經費由956.81億元調整為1283.73億元(增加326.92億元)，計畫期程由104年至115年調整為104年至116年。</p> <p>2. 截至114年11月，T3計畫整體進度為83.73%，與預計進度相符，其第6標主體航廈土建、機電工程進度略有超前，且於114年12月1日起試營運，同年月25日正式啟用。</p> <p>3. 桃機公司工程人力已有陸續增補，工程人員藉由實質參與計畫與工程推動，持續累積工程專業。</p>	<p>115/2/10 交通及採購委員會第6屆第67次會議決議：結案存查。</p>