

調 查 報 告

壹、案由：據審計部函報：稽察高雄市政府工務局新建工程處辦理「國道末端銜接國際機場國際海港瓶頸路段改善工程」採購案，疑有招標文件違反法令、浪費公帑等情，報院核辦乙案。

貳、調查意見：

本案據審計部函報本院，有關高雄市政府工務局新建工程處（下稱新工處）辦理「國道末端銜接國際機場國際海港瓶頸路段改善工程」採購案，疑有招標文件違反法令、浪費公帑等情，經本院調閱行政院公共工程委員會（下稱工程會）、高雄市政府及審計部等相關卷證資料查證結果外，並於民國（下同）98年8月4日約詢工程會及高雄市政府人員，後因仍有待釐清事項，於同年10月15日再度約詢高雄市政府副市長、工務局局長及新工處處長等相關人員到院說明，茲已釐清相關案情竣事，爰將調查意見臚述於后：

一、高雄市政府工務局新建工程處訂定 PCCES 系統作業要點抵觸政府採購法施行細則在先，後未依行政院公共工程委員會解釋函即時修正，肇致政府因該款無效標規定致無端浪費公帑 6,834 萬元，且於同一標案中無故更改招標規定，核有嚴重行政違失

（一）按政府採購法施行細則第 81 條規定：「廠商投標文件內記載金額之文字與號碼不符時，以文字為準。」查新工處於 92 年 11 月 10 日召開工程採購招標文件內容修訂事宜會議紀錄中，增訂「公共工程經費電腦估價系統（PCCES 系統）作業要點」（下稱「PCCES 系統作業要點」），並簽奉該處處長核示後，影送出席單位參辦，92 年 12 月後納入該處

招標文件據以執行，該要點第 9 點第 2 款規定，標價與詳細價目表總價及資源統計表總價不同者，視為無效標。

(二)另查新工處「工程採購投標須知」第二十點第(二)項規定：「標單總價應以中文大寫填寫」；第八點則規定詳細價目表及資源統計表於電子檔中鍵入，完成後予以列印，係以小寫阿拉伯數字書寫。88 年 5 月 27 日政府採購法施行細則訂定施行時，第 81 條已明文規定，文字與號碼不符時，以文字為準，而非無效，即表示該細則已考量可能會有文字與號碼不同情況之存在，而新工處於 91 年 11 月 10 日訂定「PCCES 系統作業要點」時，逕自規定標價與詳細價目表總價及資源統計表總價不同者視為無效標，顯已抵觸政府採購法施行細則第 81 條之規定。此由政府採購法中央主管機關即工程會企劃處處長蘇明通於本院約詢時稱：「依施行細則第 81 條規定，文字與號碼不一致時，是以大寫為主，但高雄市政府卻在招標文件規定不一致時是無效標，但依細則而言是以大寫為主，該府招標文件已否定了第 81 條。」等語亦可佐證。另就法律位階而言，政府採購法施行細則係政府採購法第 113 條授權訂定，屬法規命令，新工處自行訂定之「PCCES 系統作業要點」為該處之內部規定，屬行政規則，此亦與工程會蘇處長於約詢時稱：「細則第 81 條的法律位階比行政規則還要高。」等語相符。

(三)工程會於 94 年 9 月 21 日函復交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處，內容說明「逕於招標文件內規定標單、詳細價目表與資源統計表總價不同時，該廠商不得為決標對象，有製造不必要之陷阱之虞，建議不宜採行。」嗣工程會將此解釋函上網公

告，惟新工處為工程採購專業機關，招、決標作業係屬其常辦業務，且代辦或協辦多件高雄市政府所屬機關工程採購業務，竟未即時蒐集政府採購法中央主管機關法令資訊，更正招標文件內容，於本案95年7月4日第1次招標未達法定家數而流標、同年9月20日第2次招標無廠商投標而流標，至95年10月3日本案工程第3次開標時，與前揭施行細則第81條規定抵觸之「PCCES系統作業要點」第9點第2款規定仍存在，致使該次投標之3家廠商，開標時皆因該款規定而廢標。新工處辦理採購業務單位於開標後隨即上簽，建議本案招標文件刪除該款規定後再行辦理上網公告事宜，經由該處時任總工程司代處長決行後，倉促更改招標文件內之前揭作業要點內容，將其第9點第2款刪除，隨即於95年10月5日上網公告、同年9月17日開標，第4次招標共有2家廠商投標，其中寶固公司證件封內未附任何投標文件而判定為無效標，另一投標廠商國登公司始以新台幣（下同）16億860萬元得標，與第3次招標廠商報價最低價15億4,100萬元高出6,760萬元。

- (四)經本院調查後，全面清查新工處因「PCCES系統作業要點」第9點第2款規定判為無效標之標案（詳附錄一），另有1件被判為無效標廠商報價1,187萬元低於當時得標廠商之得標價1,261萬元，其中相差74萬元，連同本案差額6,760萬元，共計6,834萬元。
- (五)綜上，新工處訂定「PCCES系統作業要點」抵觸政府採購法施行細則在先，後未依工程會解釋函即時修正，肇致政府因該款無效標規定致無端浪費公帑6,834萬元，且於同一標案中無故更改招標文件內

之「PCCES 系統作業要點」內容，易造成投標廠商混淆而陷於錯誤，核有嚴重行政違失。

二、高雄市政府工務局新建工程處長達 1 年 7 個月未依行政院函頒 PCCES 規定訂定招標文件，後雖採用 PCCES 作業要點，惟逕自更改第 9 點第 2 款規定，且反覆變更投標規定達 3 年之久；另高雄市政府未統一府內各機關之招標文件規範，易使投標廠商混淆不清等，亦均有嚴重行政違失

(一)90 年 11 月 20 日行政院函頒「公共工程招標文件增列提供標案資料作業要點」（即為 PCCES 系統）；同年 12 月 29 日工程會函各縣市政府，說明各機關 91 年度開始辦理之公共工程採購標案，金額 1,000 萬以上者適用該作業要點；同年 12 月 12 日高雄市政府以第四類發行府內所有機關學校，轉達上述事項。惟經本院全面清查新工處自 91 年 1 月至 98 年 9 月間，1,000 萬元以上工程採購標案（詳附錄二），遲至 92 年 8 月 1 日公告之標案招標文件始見 PCCES 系統之規定，期間長達 1 年 7 個月，新工處皆未依行政院函頒規定訂定招標文件。92 年 11 月 10 日新工處召開工程採購招標文件內容修訂事宜會議紀錄中，增訂「PCCES 系統作業要點」，惟該處採購標案中，已先於同年 8 月 1 日公告之標案出現該要點之規定，遲至同年 11 月 10 日之會議始完備訂定程序。

(二)惟自 92 年 8 月 1 日至 93 年 1 月間，新工處採購標案招標文件對於 PCCES 系統之規定則是時有時無，98 年 10 月 15 日本院約詢高雄市政府人員時表示，當時因為新工處自行訂定之 PCCES 系統作業要點處於試辦性質，因各科不同業務承辦人負責之工程，而有不同之招標文件規定，故當時新工處採購標案

呈現招標文件不統一現象，93年1月之後即全面納入PCCES系統為招標文件規定。

- (三)95年10月3日本案工程第3次開標因「PCCES系統作業要點」第9點第2款規定廢標後，新工處辦理採購人員於是日簽呈該處處長，將工程會94年9月21日函釋內容納入，建議該處第三科將前揭作業要點第9點第2款刪除，以免使廠商混淆陷於錯誤，影響開標作業，該處處長於翌日核定後，遂將招標文件修正後辦理本案工程第4次招標，於95年10月17日第4次開標時，招標文件中該款之規定已刪除。
- (四)95年11月24日新工處召開PCCES系統作業要點修正會議，會議結論：「自即日（95年11月24日）起，新工處招標文件『PCCES系統作業要點』第9點第2款『標價與詳細價目表及資源統計表總價不同者』規定刪除，各科室於辦理工程發包案準備招標文件及審標時注意辦理。」該處並於95年12月4日以高市工新秘字第0950016249號函送修正後之「PCCES系統作業要點」及前揭會議紀錄予該處各科。
- (五)另新工處自行訂定之「PCCES系統作業要點」，僅適用於該處辦理之標案，而同為該府工務局下級機關之養護工程處、下水道工程處均不適用，更遑論如府內經濟發展局、捷運工程局、海洋局等其他機關，此由新工處秘書室主任王○○於98年8月4日向本院約詢時稱：「『PCCES系統作業要點』只有新工處自己適用，工務局或其他單位沒有用」等語可證。
- (六)綜上，新工處長達1年7個月未依行政院函頒PCCES規定訂定招標文件，後雖採用PCCES作業要點，惟

逕自更改第 9 點第 2 款規定，且反覆變更投標規定達 3 年之久；另高雄市政府未統一府內各機關之招標文件規範，易使投標廠商混淆不清等，亦均有嚴重行政違失。

三、行政院公共工程委員會未積極查處未依規定訂定招標文件之行政機關，使行政院函頒之作業要點形同虛設，核有怠失

- (一)90 年 11 月 20 日行政院函頒「公共工程招標文件增列提供標案資料作業要點」，同年 11 月 29 日工程會函各縣市政府，說明各機關 91 年度開始辦理之公共工程新興計畫採購標案，金額 1,000 萬以上者適用該作業要點，且要求資料完整性，適用該作業要點之工程採購標案簽約後，契約中之詳細價目表、單價分析表及資源統計表需以電子檔方式函送工程會。
- (二)98 年 10 月 7 日工程會以工程企字第 09800444720 號函復本院，說明招標機關倘不依前揭行政院函頒作業要點訂定招標文件，致招標機關未依該要點第 3 點第 2 項規定將相關資料（即設計預算或發包預算、核定底價之詳細價目表、單價分析表及資源統計表；所有廠商投標、實際決標之詳細價目表及資源統計表）函送該會，該會係以行文稽催方式辦理。
- (三)經查高雄市政府雖於 90 年 12 月 12 日以第四類發行府內所有機關學校，轉達工程會 90 年 11 月 29 日函內容，惟經本院全面清查新工處自 91 年 1 月至 95 年 12 月間，1,000 萬元以上工程採購標案，該處遲至 92 年 8 月 1 日公告之標案招標文件始見 PCCES 系統之規定，期間長達 1 年 7 個月，新工處皆未依行政院函頒規定訂定招標文件，亦未見工程

會有任何稽催該處依規定辦理之公文書件。

- (四)綜上，工程會未積極查處未依規定訂定招標文件之行政機關，使行政院函頒之作業要點形同虛設，核有怠失。

四、行政院公共工程委員會上網公告之解釋函對行政機關不具有拘束力，上網公告徒具形式，允宜檢討公告解釋函之法律效力

- (一)按行政程序法第 159 條規定：「本法所稱行政規則，係指上級機關對下級機關，或長官對屬官，依其權限或職權為規範機關內部秩序及運作，所為非直接對外發生法規範效力之一般、抽象之規定。行政規則包括下列各款之規定：…二、為協助下級機關或屬官統一解釋法令、認定事實、及行使裁量權，而訂頒之解釋性規定及裁量基準。」；同法第 160 條第 1 項規定：「行政規則應下達下級機關或屬官。」；同法第 161 條規定：「有效下達之行政規則，具有拘束訂定機關、其下級機關及屬官之效力。」另法務部 95 年 5 月 24 日以法律字第 0950016558 號函工程會，說明中載列：「上開所稱上級對下級機關不以組織法上具有隸屬關係者為限，凡業務監督機關就監督事項所發布之行政規則，被監督機關即屬上開規定所稱之下級機關，故該行政規則自有拘束被監督機關之效力。」
- (二)查工程會於 94 年 9 月 21 日函復交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處，內容說明「逕於招標文件內規定標單、詳細價目表與資源統計表總價不同時，該廠商不得為決標對象，有製造不必要之陷阱之虞，建議不宜採行。」該會將此解釋函上網公告，95 年 10 月 3 日新工處於本案工程第 3 次開標現場，雖上網搜尋到工程會此函釋，惟認為此解釋函

僅針對交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處，未行文全國各機關，故對該處並無拘束力，此有 98 年 8 月 4 日工程會企劃處處長蘇○○於本院約詢時說明：「94 年 9 月 21 日的解釋函，因有引述政府採購法之規定，且此函有副知該會企劃處，故企劃處同仁遂將此函上網公告週知，…因該函無函給全國各機關，所以對全國各機關是沒有拘束力的」等語在卷足稽。故工程會上網公告之解釋函非屬行政程序法規定之行政規則，對行政機關亦僅屬參考性質，不具有拘束力。

(三)另工程會中央採購稽核小組於 95 年 11 月 28 日至新工處就本案工程採購辦理稽核，於稽核報告中載列：「新工處如依該會公共工程招標文件增列提供標案資料作業要點及 94 年 9 月 21 日函釋規定辦理，本可決標，卻因礙於招標文件中有關 PCCES 系統作業要點第 9 點第 2 款標價與詳細價目表總價及資源統計表總價不同者視為無效標之規定，該處僅得將該 3 家廠商以『標單無效（標單總價與價格詳細表總價及資源統計表總價不同）』之理由，判定為無效標，而予廢標處置，是以新工處上述作法，實有未洽。」惟工程會既認 94 年 9 月 21 日函釋非屬行政規則，對行政機關不具有拘束力，卻於該會稽核報告敘明新工處之作法實有未洽，是否有競合之處，不無疑慮。

(四)綜上，工程會上網公告之解釋函對行政機關不具有拘束力，上網公告徒具形式，允宜檢討公告解釋函之法律效力。

參、處理辦法：

- 一、調查意見一至二，提案糾正高雄市政府。
- 二、抄調查意見一至二，函請高雄市政府議處相關失職人員見復。
- 三、抄調查意見三至四，函請行政院公共工程委員會檢討改進見復。
- 四、抄調查意見函復審計部，並就該部高雄市審計處承辦本案人員（稽察姜○○）全力協助本案清查並建置歷年工程採購標案資料，酌適敘獎。
- 五、抄調查意見一至二，函請法務部查處見復。
- 六、檢附派查函及相關附件，送請交通及採購委員會處理。

中 華 民 國 9 8 年 1 0 月 2 2 日

附件：本院 98 年 4 月 23 日、98 年 8 月 4 日（98）院台調壹字第 0980800349 號函及第 0980800724 號函暨相關卷證資料。

附錄一、高雄市政府工務局新建工程處歷年工程採購案件依 PCCES 系統作業要點第 9 點第 2 款判為無效標案統計表

附錄二、高雄市政府工務局新建工程處 91 年 1 月至 98 年 9 月間，1,000 萬元以上工程採購標案態樣分類表

附錄一、高雄市政府工務局新建工程處歷年工程採購案件依
PCCES 系統作業要點第 9 點第 2 款判為無效標案統
計表

項次	日期	標案名稱	投標家數	無效標廠商	投標價	投標結果	決標價 得標廠商
1	93.07.02	高雄市政府公教人力發展局周邊道路整體改善工程(崇德路及政德路)	4	鈺來營造 泰佳營造	4,470,000 4,730,000	決標	3,900,000 元 高笙營造
2	93.07.15	左營下路(02-15-3003 號道路歷史景觀步道鋪面工程)開闢工程	10	久騰營造	11,870,000	決標	12,610,000 元 東照營造 (與無效標廠商差額 740,000 元)
3	95.02.21	紅毛港遷村計畫海城里地上抵觸物拆遷工程	12	東炬營造 和瀧營造	8,860,000 7,220,000	決標	5,838,000 元 漢威營造
4	95.02.21	紅毛港遷村計畫海澄里地上抵觸物拆遷工程	13	和瀧營造 宗勝營造	10,280,000 13,900,000	決標	6840000 元 允冠營造
5	95.02.21	紅毛港遷村計畫海豐里地上抵觸物拆遷工程	11	和瀧營造	4,900,000	決標	4305000 元 乙男營造
6	95.02.22	紅毛港遷村計畫海昌里地上抵觸物拆遷工程	16	和瀧營造	4,770,000	決標	3,390,000 元 漢威營造
7	95.03.15	紅毛港遷村計畫 1-4 號道路橋樑開闢工程	8	學志營造	51,800,000	決標	50,600,000 元 堅石營造
8	95.08.18	高雄都會區快速道路第一期大中路翠華路(崇德路至中華陸橋)配合拓寬路燈號誌共桿工程	5	正欣電機 工正工程	17,780,000 17,600,000	決標	15,270,000 元 伯亞益企業
9	95.10.03	國道端銜接國際機場國際海港瓶頸路段改善工程	3	隆大營造 聯鋼營造 國登營造	1,541,000,000 1,589,000,000 1,614,900,000	廢標	第 4 次國登得標價為 1,608,600,000 元 與前次最低報價隆 大差額 67,600,000 元

註：因該款規定而使政府無形支出金額共計 6,834 萬元。

附錄二、高雄市政府工務局新建工程處 91 年 1 月至 98 年 9 月間，1,000 萬元以上工程採購標案態樣分類表

態樣	內容
A	遵守工程會 PCCES 系統規定，無新工處自訂要點。
B1	新工處自訂要點，無第 9 點第 2 款規定。(內容同態樣 A)
B2	新工處自訂要點，有第 9 點第 2 款規定：標價與詳細價目表總價及資源統計表總價不同者，視為無效標。
C1	傳統，不遵守工程會 PCCES 系統規定，亦無新工處自訂要點。
C2	傳統，不遵守工程會 PCCES 系統規定，亦無新工處自訂要點，惟招標文件放置「工程採購注意事項」，訂有未依 PCCES 系統作業要點規定辦理者視為無效標。
D	統包工程、最有利標等其他態樣，另有其他招標文件。

(單位：元)

編號	公告日期	開標日期	標案名稱	預算金額 底價金額	決標金額	押標金	得標廠商	態樣
1.	91.02.27	91.03.26	快速道路新建工程第一期大中路段第一標(ok + 000~1k + 400)隔音牆工程	35,018,477 30,517,300	13,486,758	140 萬	昇陽營造	C1
2.	91.03.14	91.03.28	高雄港區聯外道路系統—高雄港第三、五貨櫃中心平面道路闢建工程	45,700,000 35,975,600	27,200,000	175 萬	華盛營造	C1
3.	91.03.20	91.04.10	觀光渡輪站週邊公共設施配合工程(前鎮新光路末段碼頭新建工程)	13,000,000 12,200,000	8,860,000	60 萬	久騰營造	C1
4.	91.03.25	91.04.16 91.04.29	高雄港區聯外道路系統—高雄市新生路拓寬改善工程(前鎮橋至漁港路段)	87,000,000 80,675,300	58,580,000	390 萬	華盛營造	C1
5.	91.04.02	91.04.17	高雄市旗津區廟前路(渡輪站至通山路)風貌改善工程	14,000,000 13,000,000	9,736,000	65 萬	世全營造	C1
6.	91.04.12	91.04.26	高雄市前鎮高級中學活動中心暨科學館新建水電工程	43,000,000 24,857,600	20,500,000	120 萬	正昇水電	C1
7.	91.04.12	91.04.26	楠梓 2-4,2-5 號道路銜接段開闢工程	29,000,000 24,875,800	19,840,000	140 萬	世英營造	C1

編號	公告日期	開標日期	標案名稱	預算金額 底價金額	決標金額	押標金	得標廠商	態樣
8.	91.04.23	91.05.14	高雄市内惟埤文化園區美術公園(第三期)新建工程	199,500,000 188,320,000	169,000,000	600萬	德寶營造	C1
9.	91.04.30	91.05.22	高雄市立鼎金國民中學活動中心新建工程	58,000,000 56,783,000	53,800,000	280萬	鼎雄營造	C1
	91.06.17			撤銷此決標公告				
	91.06.24	91.07.03		58,000,000	流標	280萬		
	91.07.29 91.08.22	91.08.20 91.09.05	高雄市立鼎金國民中學活動中心新建工程(第一次修正)	56,000,000	流標	270萬		C2
91.10.08	91.10.29	高雄市立鼎金國民中學活動中心新建工程(第二次修正)	53,000,000 52,000,000	49,665,000	260萬	上禾營造		
10.	91.09.13	91.09.27	高雄市立鼎金國民中學活動中心新建水電工程	12,800,000 12,089,800	11,660,000	60萬	協殷實業	C1
11.	91.05.01	91.05.22 91.05.30	高雄港區聯外道路系統—高雄市漁港路(草衙路至新生路)拓寬改善工程	90,000,000 65,637,720	48,168,000	350萬	新發營造	C1
12.	91.05.08	91.05.29	高雄港區聯外道路系統—高雄市新生路拓寬改善工程(漁港路至亞太路段)	113,000,000 91,860,000	70,280,000	500萬	新發營造	C1
13.	91.05.21	91.06.05	高雄市旗津漁港景觀道路改善工程(一期)	12,196,460 10,115,400	8,060,000	60萬	旭德營造	C1
14.	91.06.05	91.06.26	高鐵高雄左營站區聯外道路系統開闢工程—站區東側新闢道路工程及重和路等拓寬工程	171,000,000 146,737,000	129,800,000	680萬	竟誠建築	C1
15.	91.06.17 91.07.08 91.07.24	91.07.03 91.07.16 91.07.30	高雄市臨港線鐵路客運列車站體—新光站及週邊配合新建工程	22,000,000 21,800,000	21,000,000	74萬	春德營造	C1
16.	91.06.18	91.07.03	高雄市旗津中興市場、停車場及週邊配合改善工程(第一期工程)	16,297,070 15,270,000	12,210,000	65萬	弘發營造	C1
17.	91.06.24 91.07.19	91.07.16 91.07.26	高雄市前鎮橋拓寬暨漁港路銜接高速公路末端機車專用匝道新	96,200,000 88,060,000	77,360,000	430萬	磊庭營造	C1

編號	公告日期	開標日期	標案名稱	預算金額 底價金額	決標金額	押標金	得標廠商	態樣
			建工程					
18.	91.07.04	91.07.25	高雄市内惟埤文化園區美術公園第三期新建水電工程	57,500,000 49,986,700	47,350,000	200 萬	大邦工程	C1
19.	91.07.04 91.07.22	91.07.18 91.07.30	觀光渡輪站週邊公共設施配合工程	13,000,000 11,527,900	11,080,000	50 萬	正義營造	C1
20.	91.08.30	91.09.18 91.10.02	高雄港區聯外道路系統—高雄市新生路拓寬改善工程(擴建路至鎮州路段)	24,000,000 20,222,000	15,490,000	90 萬	南碁營造	C1
21.	91.09.12	91.09.26 91.10.07	高雄都會區快速道路新建工程第一期中山路段第二標工程(中安路捷運南機場段拓寬工程)	14,000,000 11,558,100	8,690,000	56 萬	華盛營造	C1
22.	91.09.26	91.10.15 91.10.24	小港中林路機車道拓寬工程	14,000,000 12,233,500	8,830,000	65 萬	威豐營造	C1
23.	91.10.15 91.11.01	91.10.29 91.11.08	高雄市新光路親水公園聯外道路及週邊配合新建工程	14,500,000 14,423,000	13,820,000	72.5 萬	全立營造	C2
24.	91.10.15	91.10.29 91.11.04	高雄果菜暨肉品批發市場(含屠宰場)新建整地、圍牆等基礎工程	15,624,210 14,825,000	10,410,000	70 萬	弘發營造	C2
25.	91.12.02	91.12.17	高雄市旗津中興市場、停車場及週邊配合改善工程(第二期工程)	25,500,000 24,500,000	20,700,000	112 萬	高信營造	C2
26.	91.12.17	91.12.31 92.01.09	高雄都會區快速道路新建工程大中路段翠華路(明潭路—崇德路)配合拓寬工程	37,000,000 31,020,500	23,160,000	150 萬	偉權營造	C2
27.	92.04.11	92.05.13	高鐵左營站區聯外道路系統改善工程—大中路快速道路匝道增設工程	446,000,000 361,000,000	352,000,000	1800 萬	聯鋼營造	C2
28.	92.03.25	92.04.08	高雄車站帝冠建物維護裝修工程(願景館部分)	40,000,000 31,652,000	31,450,000	130 萬	和瀧營造	C2
29.	92.08.01	92.08.19	三民區中山高速公路兩側聯絡道路(高速公路東側建工路至義華	20,790,000 17,000,000	15,430,000	100 萬	和瀧營造	B2

編號	公告日期	開標日期	標案名稱	預算金額 底價金額	決標金額	押標金	得標廠商	態樣
			路) 拓寬工程					
30.	92.08.08	92.08.26 92.09.05	楠梓 1-1 號道路東段 (07-40-1001) 開工程	17,000,000 14,950,000	9,200,000	60 萬	佑豐 營造	B2
31.	92.09.04	92.09.23 92.10.20	高鐵路高雄左營站區聯 外道路系統開關工 程—海光二村修正計 畫道路工程	62,000,000 60,600,000	41,930,000	240 萬	升裕 營造	C2
32.	92.10.21	92.11.04 92.12.02	楠梓加昌路 (07-40-1002) 開關工 程	55,000,000 51,000,000	29,800,000	250 萬	鍾泰 營造	B2
33.	92.10.28	92.11.06 92.11.24	楠梓 07-60-0003 號道 路開關工程	26,000,000 22,500,000	16,500,000	100 萬	華盛 營造	B2
34.	92.11.14	92.11.25 92.12.18	楠梓高楠公路 (07-40.60-0002) 開關 工程	49,917,000 45,100,000	31,700,000	200 萬	帝欽 營造	B2
35.	92.12.02 92.12.15	92.12.09 92.12.23	楠梓海軍官校圍牆邊 六米巷道開關工程			190 萬	升裕 營造	C2
36.	92.12.05 92.12.16	92.12.12 92.12.23	三民區中山高速公路 兩側聯絡道路(高速公 路西側建工路至義華 路) 拓寬工程	37,327,500 33,500,000	27,300,000	150 萬	帝欽 營造	B2
37.	92.12.16	92.12.23	西子灣海岸周邊地景 再造工程	19,650,000 18,300,000	13,848,000	50 萬	園泰 營造	C2
38.	93.01.06 93.01.30	93.01.28 93.02.13	鼎金系統交流道增設 北上匝道工程	217,670,000		1088 萬		B2
39.	93.04.01 93.04.16	93.04.09 93.04.22	高雄市立中山高級中 學膜構風雨球場新建 工程	27,000,000 24,000,000	23,720,000	110 萬	高緯 營造	B2
40.	93.06.30	93.07.13	三民 01-10-9003 暨 01-10-9010 號道路開關 工程	12,000,000 10,000,000	9,960,000	50 萬	升裕 營造	B2
41.	93.07.02	93.07.15	左營下路(02-15-3003 號) 道路(歷史景觀步 道鋪面工程) 開關工程	16,480,000 16,000,000	12,610,000	70 萬	東照 營造	B2
42.	93.12.20 94.02.24	93.12.28 94.03.04	鼓山分隊辦公廳舍改 建工程	19,080,000 18,800,000	18,785,751	93 萬	啟福 營造	B2
43.	94.04.18 94.05.13	94.05.10 94.05.24	高雄海洋之星重要交 通門戶環境改善工程 (統包工程)	83,000,000 最有利標		300 萬	華春 營造	D
44.	94.04.27	94.05.12	高鐵路高雄左營站區聯	22,771,974		110 萬		A

編號	公告日期	開標日期	標案名稱	預算金額 底價金額	決標金額	押標金	得標廠商	態樣
	94.05.16 94.05.27	94.05.24 94.06.03	外道路系統改善工程 快速道路大中路段增 設匝道隔音牆工程	21,000,000 20,000,000	17,272,225	105 萬	三久 營造	B2
45.	94.05.04	94.05.20	高雄都會區快速道路 系統第一期工程大中 路段翠華路(明潭路至 崇德路)第二次拓寬工 程	49,300,000 45,500,000	39,620,000	240 萬	華盛 營造	B2
46.	94.07.18 94.08.01	94.07.28 94.08.08	高雄 12 號碼頭旅客服 務中心整建工程	21,500,000 最有利標	21,380,000	100 萬	東照 營造	B2
47.	94.07.18	94.07.26	楠梓汙水廠週邊聯外 道路第一階段填土工 程	10,400,000 9,573,979	7,150,000	50 萬	東炬 營造	B2
48.	94.08.02	94.11.22	2009 世運會主場館新 建工程	4,847,000,000 最有利標	4,795,000,000	5000 萬	互助 營造	D
49.	94.11.11 94.11.23	94.11.17 94.12.02	高鐵左營站區聯外道 路工程周邊相關美綠 化工程—海光二村 40 米半屏山邊坡、交二用 地	14,998,378 14,590,000	14,560,000	70 萬	旭德 營造	B2
50.	94.12.06	94.12.15	中華路治平橋修建工 程(河道吃水深度改善 工程)	13,166,945 12,500,000	11,550,000	60 萬	上綸 營造	B2
51.	94.12.16 95.01.05	94.12.29 95.01.13	高雄市博愛世運大道 工程(限制性招標)	160,360,000 155,500,000	155,500,000	488 萬	立曜 營造	B2
52.	94.12.20 95.01.25	95.01.03 95.02.07	高雄都會區快速道路 第一期工程大中路段 —翠華路(崇德路~中華 陸橋)配合拓寬工程	91,182,814 86,300,000	86,200,000	450 萬	華盛 營造	B2
53.	95.01.18 95.02.13	95.02.07 95.02.21	楠陽陸橋下機車專用 道開關工程	33,558,047 32,690,000	32,540,000	150 萬	新山 合營 造	B2
54.	95.02.03	95.02.17	3 號船渠東岸及 11、12 號碼頭開發工程	101,700,000 96,614,999	95,750,000	450 萬	華春 營造	B2
55.	95.02.06	95.02.22	楠梓汙水處理廠週邊 聯外道路開關工程(第 二階段填土工程)	35,972,812 31,554,334	24,900,000	175 萬	升裕 營造	B2
56.	95.02.07	95.02.21	紅毛港遷村計畫海城 里地上牴觸物拆遷工 程	13,100,000 11,458,409	5,838,000	60 萬	漢威 營造	B2
57.	95.02.07	95.02.21	紅毛港遷村計畫海澄	22,350,000	6,840,000	100 萬	允冠	B2

編號	公告日期	開標日期	標案名稱	預算金額 底價金額	決標金額	押標金	得標廠商	態樣
			里地上抵觸物拆遷工程	19,438,335			營造	
58.	95.02.07	95.02.21	紅毛港遷村計畫海豐里地上抵觸物拆遷工程	10,100,000 9,034,571	4,305,000	50 萬	乙男營造	B2
59.	95.02.07	95.02.22	紅毛港遷村計畫海昌里地上抵觸物拆遷工程	11,600,000 10,266,929	3,390,000	55 萬	漢威營造	B2
60.	95.02.07	95.02.22	紅毛港遷村計畫海原里地上抵觸物拆遷工程		廢標	60 萬		B2
	95.04.11	95.04.25	紅毛港遷村計畫海原里地上抵觸物拆遷工程(第一次修正)	9,900,000 9,350,000	3,890,000	39 萬	大灣營造	B2
61.	95.03.01	95.03.15	紅毛港遷村計畫 1-4 號道路橋樑開闢工程	69,490,000 61,000,000	50,600,000	280 萬	堅石營造	B2
62.	95.03.13 95.03.27	95.03.23 95.04.04	中華路治平橋修建工程(景觀改善工程)	14,617,424 12,937,655	12,830,000	70 萬	泰佳營造	B2
63.	95.05.24	95.07.04	國道末端銜接國際機場國際海港瓶頸路段改善工程	1,520,543,110	流標	5000 萬		B2
	95.07.06	95.07.20		1,631,242,257	廢標	5000 萬		B2
	95.09.04	95.10.03		1,631,242,257	1,608,600,000		國登營造	B1
	95.10.05	95.10.17	1,623,300,000					
64.	95.07.18	95.08.18	高雄都會區快速道路第一期大中路段翠華路(崇德路至中華陸橋)配合拓寬路燈號誌共桿工程	23,929,369 21,000,000	15,270,000	100 萬	伯亞益企業	B2
65.	95.09.01	95.09.12	高雄市新莊 1 路北側景觀工程	27,000,000 21,000,000	15,435,000	100 萬	久騰營造	B2
66.	95.11.28	95.12.19	高雄市區域性棋盤式路網寬頻管道建置工程(五福國際觀光大道鄰近區(2)寬頻管道工程)	153,700,000 145,580,000	125,280,000	760 萬	光盛營造	B1
67.	95.11.29	95.12.19	高雄市區域性棋盤式路網寬頻管道建置工程(博愛世運大道鄰近區(1)寬頻管道工程)	130,040,000 121,980,000	116,580,000	640 萬	鑫國科技	B1
68.	95.11.29	95.12.19	高雄市區域性棋盤式路網寬頻管道建置工	86,660,000 80,930,000	77,420,000	420 萬	陽信營造	B1

編號	公告日期	開標日期	標案名稱	預算金額 底價金額	決標金額	押標金	得標廠商	態樣
			程(博愛世運大道鄰近區(2)寬頻管道工程)					
69.	96.04.09	96.04.30	高雄市中正路(建軍路以西至河東路)整體景觀及道路復舊工程(河東路至市中一路部分)	19,080,000 16,584,750	14,500,000	75 萬	高筌營造	B1
70.	96.04.24	96.05.10	楠梓污水處理廠周邊聯外道路開闢工程(第三階段路床級配工程)	12,000,000 9,442,400	8,590,000	40 萬	威豐營造	B1
71.	96.07.03	96.07.17	高雄市中正路(建軍路以西至河東路)整體景觀及道路復舊工程(輔仁路至建軍路部分)	63,370,000 51,162,960	49,300,000	230 萬	高筌營造	B1
72.	96.07.10	96.07.31	高雄市中正路(建軍路以西至河東路)整體景觀及道路復舊工程(市中西一路至中正地下道部分)	46,790,000 38,500,000	38,500,000	230 萬	高筌營造	B1
73.	96.07.12	96.08.01	高雄市中正路(建軍路以西至河東路)整體景觀及道路復舊工程(市中西一路至中正地下道部分)	148,000,000		580 萬		B1
	96.08.03 96.08.24	96.08.22 96.08.30		166,690,000 144,285,700	137,250,000	580 萬	高偉營造	
74.	96.08.10	96.08.29	高雄市中正路(建軍路以西至河東路)整體景觀及道路復舊工程(中正地下道至輔仁路部分)	72,960,000 63,804,224	58,780,000	260 萬	屏南營造	B1
75.	96.11.08	96.11.23	博愛路 R12~R14 捷運車站復舊區共桿路燈工程	24,000,000 22,809,600	19,480,000	100 萬	昇毅工程	B1
76.	96.12.05 97.01.14	96.12.20 97.01.25	2009 世運場館陽明溜冰場整修工程	38,000,818 31,824,692	31,700,000	186 萬	華春營造	B1
77.	96.12.05	96.12.21	四維路區域(一)寬頻路網工程	91,715,422 78,135,435	75,200,000	452.1 萬	新宏營造	B1
78.	96.12.05	96.12.21 97.01.03	博愛週邊區(三)寬頻路網工程	67,243,302 57,755,455	53,860,000	331.9 萬	尚暉營造	B1
79.	96.12.05	96.12.21 97.01.03	河堤路區域(一)(二)寬頻路網工程	115,461,214 97,865,571	94,680,000	568.6 萬	桂華營造	B1
80.	96.12.05	96.12.21	第 7 期及 12 期市地重劃區寬頻路網工程	81,781,363 69,981,090	68,880,000	404 萬	光盛營造	B1

編號	公告日期	開標日期	標案名稱	預算金額 底價金額	決標金額	押標金	得標廠商	態樣	
81.	96.12.06	96.12.20	2009 世運場館國際游泳池整修工程	27,673,176	流標	137 萬		B1	
	97.01.18	97.01.29							
	97.03.04	97.03.14							
	97.03.20	97.03.27							
	97.05.08	97.05.22		29,531,971	27,090,000	147 萬	志合營造		
	97.05.26	97.06.03	27,388,046						
82.	96.12.07	96.12.25	2009 世運場館中正技擊館整修工程	90,705,049	81,280,000	452 萬	應州工程	B1	
	97.01.18	97.01.30							
	97.02.12	97.02.20							
	97.04.21	97.05.08							
	97.05.13	97.05.22		83,185,288					
83.	96.12.07	96.12.25	2009 世運場館中正運動場整修工程	50,934,744	44,100,000	253 萬	協國營造	B1	
	97.01.18	97.01.30		44,979,953					
84.	97.01.21	97.04.11	「高雄世界貿易展覽會議中心」統包工程	2,840,000,000	流標	5000 萬		D	
	97.05.12	97.07.11							
	97.09.24	97.12.23							
	98.01.10	98.03.03							
85.	97.03.03	97.03.25	楠梓益群橋及益群路開闢工程	180,426,500	流標	700 萬		B1	
	97.04.09	97.04.24		223,995,500	流標				
	97.05.23	97.06.17		256,453,000	232,000,000				瑞鋒營造
	97.06.23	97.07.08		245,208,600					
86.	97.05.05	97.05.20 97.05.28	紅毛港遷村養蝦場(含鄰近建物)拆遷工程	29,415,539 22,782,812	7,780,000	100 萬	乙男營造	B1	
87.	97.05.14	97.05.30	楠梓污水處理廠周邊聯外道路開闢工程(路面工程)	56,509,628 50,379,736	46,800,000	226 萬	升裕營造	B1	
88.	97.08.05 97.08.29	97.08.26 97.09.09	龍心橋改建工程	56,325,000 55,100,500	55,100,000	150 萬	華盛營造	B1	
89.	97.09.03	97.09.17	高雄市博愛路大中至民族路段景觀工程(重義路至重忠路段)	50,954,795 44,162,981	41,300,000	250 萬	高笙營造	B1	
90.	97.09.03	97.09.17	高雄市博愛路大中至民族路段景觀工程(大中二路至重義路段)	61,621,334 53,157,107	50,500,000	305 萬	高笙營造	B1	
91.	97.09.03 97.09.22	97.09.17 97.09.30	高雄市博愛路大中至民族路段景觀工程(重忠路至民族路段)	50,561,793 43,827,011	42,750,000	250 萬	大順營造	B1	

編號	公告日期	開標日期	標案名稱	預算金額 底價金額	決標金額	押標金	得標廠商	態樣
92.	97.09.15	97.09.26	捷運(橘線)社區通勤道 景觀造街工程(O2、O4 段)	15,053,571	流標	70萬		B1
	97.10.03	97.10.09						
	97.10.17	97.10.23		15,097,006 13,815,039	14,800,000	旭德 營造		
93.	97.09.29	97.10.14	捷運(橘線)社區通勤 道景觀造街工程(06、 07、09段)	24,847,879	流標	100萬		B1
	97.10.17	97.10.23		26,202,635 23,906,872	25,150,000			
	97.10.30	97.11.05				旭一 營造		
	97.11.21	97.12.03						
	97.12.04	97.12.10 97.12.15						
94.	97.10.14	97.10.28	真愛碼頭綠美化工程	16,665,000	政策性結案	50萬		B1
95.	97.11.14	97.12.02	左營新部落社區圖書 館暨左營國中活動中 心新建工程	166,460,000 149,980,460	135,450,000	800萬	宏成 營造	B1
96.	97.11.19	97.12.02	左營區巨蛋後側10米 道路開闢工程	16,000,000 14,180,500	11,360,000	70萬	威豐 營造	B1
97.	97.12.02	97.12.16	立德棒球場整修工程	138,000,000 127,087,206	116,000,000	678萬	勝榮 營造	B1
98.	97.12.04	97.12.29	鼓山區跨越一號船渠 景觀橋梁工程	79,879,523 75,630,000	71,820,000	315萬	長達 營造	B1
99.	97.12.09	97.12.22	第15期重劃區及鄰近 區寬頻工程	60,776,578 54,260,501	46,120,000	290萬	升裕 營造	B1
100.	97.12.09	97.12.22	二號運河鄰近區(一)寬 頻工程	75,414,916 66,903,196	60,888,000	370萬	光盛 營造	B1
101.	97.12.12	97.12.30	高雄市立明義國民中 學學生活動中心新建 工程(建築部份)	72,000,000 66,820,000	62,480,000	340萬	銘登 營造	B1
102.	97.12.16	97.12.26	鼓山臨海二路(臨港線 段)道路開闢工程	32,006,704 29,615,779	23,450,000	130萬	升裕 營造	B1
103.	97.12.23	98.01.13	左營區跨越崇德路、翠 華路自行車道橋梁工 程	170,554,000	流標	680萬		B1
	98.01.14	98.01.20		203,600,000 188,980,000	181,300,000	900萬	勝榮 營造	
	98.01.23	98.02.06						
	98.03.04	98.03.24						
104.	97.12.02	97.12.23	二號運河(河東、中 庸、自強、中華、瑞源 等5座)橋梁改建工程 第一標工程(河東、自 強、瑞源)	198,627,632	流標	600萬		B1
	97.12.25	97.12.30		221,421,910 211,955,000	205,600,000			
		98.01.23				98.02.16	學志 營造	

編號	公告日期	開標日期	標案名稱	預算金額 底價金額	決標金額	押標金	得標廠商	態樣
105	98.02.16	98.03.05	高雄港區東亞南路道路改善工程	56,283,040 52,781,000	43,500,000	190 萬	高筊營造	B1
106	98.04.06	98.04.24 98.04.28	草衙路立體交叉工程 臨時便道	36,303,793 34,100,000	26,330,000	150 萬	鼎雄營造	B1
107	98.04.08	98.04.21 98.05.06	高雄市立明義國民中學學生活動中心新建工程(水電部份)	23,070,000 20,470,000	14,860,000	100 萬	旺家工程	B1
108	98.05.01	98.05.19	高雄市立明義國民中學分校校園整體規劃暨校舍新建工程(建築部份)	143,461,000 131,000,000	116,360,000	650 萬	安記營造	B1
109	98.05.14	98.05.26	高雄市立國昌國民中學第三期校舍新建工程(建築部份)	67,050,000 62,914,260	52,500,000	280 萬	建生營造	B1
110	98.05.26 98.06.10	98.06.05 98.06.16	高雄市立明義國民中學分校校園整體規劃暨校舍新建工程(水電部份)	22,160,000	流標	100 萬	寶大 水電	B1
	98.06.29	98.07.10		27,240,000 24,849,600	22,800,000			
111	98.06.05	98.06.23	高雄市立高雄高工汽車化工實習大樓改建工程(建築部份)	131,408,000 115,551,040	108,700,000	650 萬	三民營造	B1
112	98.06.11	98.06.24	高雄市立國昌國民中學第三期校舍新建工程(水電部份)	15,840,000 14,031,000	10,880,000	70 萬	遠騏企業	B1
113	98.06.18	98.06.30	二號運河鄰近區域(二)寬頻工程	96,551,354 85,448,900	73,200,000	430 萬	帝欽營造	B1
114	98.07.09	98.07.28 98.07.31	復興路鄰近區域(一)寬頻工程	89,314,100 85,117,950	61,500,000	440 萬	合春營造	B1
115	98.07.10	98.07.21	五福路鄰近區域(三)及四維路鄰近區域(三)寬頻工程	42,412,523 36,548,700	30,500,000	210 萬	曜鴻營造	B1
116	98.07.17	98.07.28	二號運河鄰近區域(二)寬頻工程(增辦工程)	41,477,616 35,896,200	29,400,000	206 萬	合春營造	B1
117	98.07.24	98.08.07 98.08.14	前鎮媽祖港橋增設人行橋梁工程	31,640,789 31,603,349	21,500,000	95 萬	高筊營造	B1
118	98.07.30	98.08.11 98.08.13	高雄市立高雄高工汽車化工實習大樓改建工程(水電部份)	42,000,000 40,330,000	31,996,096	200 萬	璉邁企業	B1
119	98.07.31	98.08.13	高雄市苓雅區成功國民小學第一期校舍改	68,100,000 63,580,000	58,800,000	300 萬	泰新營造	B1

編號	公告日期	開標日期	標案名稱	預算金額 底價金額	決標金額	押標金	得標廠商	態樣
			建工程(建築部份)					
120	98.08.03	98.08.18	高雄市立圖書館小港分館新建工程(建築工程部份)	86,490,396 76,887,100	63,888,168	400 萬	允祥營造	B1
121	98.08.05	98.08.21	消防局高桂分隊及社會局小港社會福利服務中心新建工程(建築部份)	52,966,556 50,378,900	44,998,000	250 萬	泰新營造	B1
122	98.07.15 98.08.20 98.09.03	98.07.29 98.09.01 98.09.08 98.09.11	旗后公有零售市場新建工程	96,939,746 94,511,200	96,800,000	450 萬	泰洲營造	B1
123	98.08.31	98.09.17	高雄市立高雄中學第四、五棟教室改建工程(建築部份)	110,850,000 101,336,250	93,180,000	550 萬	鼎雄營造	B1
124	98.09.07	98.09.17	高雄市立圖書館小港分館新建工程(水電工程部份)	27,380,000 24,264,000	20,300,000	100 萬	喬鋒機電	B1
125	98.09.21 98.10.07	98.10.01 98.10.13	高雄市苓雅區成功國民小學第一期校舍改建工程(水電部份)	11,230,000	流標	56 萬		B1