

監察院教育及文化委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
111 教調 0007	<p>◆尊重機關說明。</p> <p>國科會說明如下：</p> <p>一、有關「聯合研究中心第一期工程研究大樓，原預計於 109 年第 3 季進駐，卻遲至 110 年 4 月 24 日始開幕，計畫期程確有延宕。科技部允應責成所屬國研院積極建構智慧科技基礎環境，配合經濟部辦理新創及資安相關招商，逐年達成自主營運、損益平衡之目標」一節，目前辦理招商進度、建置基礎環境與研發項目如下：</p> <p>(一)資安研發項目：如網路資訊安全、數位安全鑑識、雲端系統保護、車聯網資安及 OT 資安等等；進駐單位：台灣智駕測試實驗室、資安卓越中心、技服中心、鑑智實相、奧義智慧科技、中華資安、叡揚資訊、精誠資訊等。</p> <p>(二)智慧科技研發項目：如無人機自動控制、影像辨識、AI 健康照護、IC 設計、半導體設計等；進駐廠商：聯發科、牧陽能控、佐翼、聯庭智能、擎壤科技、思銳科技、勤崴國際等，新創有 50 家新創團隊進駐 TTA 台灣科技新創基地。</p> <p>(三)招商進度：該部已於 111 年 6 月 23 日辦理第 4 次招商審查作業，目前刻正進行招商審查作業中，將吸引相關資安暨智慧科技關鍵廠商進駐，預計 111 年 8 月底大樓進駐率可達 86%。</p> <p>二、有關「科技部規劃以 1 至 5 樓為自動駕駛、資安及智慧科技之實證場域、6 樓為新創輔導基地，與經濟部中小企業處原規劃方向大不相同。科技部仍應積極盤點已完成研究成果，妥適運用，並積極辦理第二期工程，俾如期如質發揮產業群聚效益」一節，據復：</p> <p>(一)除該大樓之管理及招商參考原規劃之進駐辦法、場域管理規範、招商媒合模式、行銷推廣等建構於原基礎延伸運用，並訂定相關優惠措施外。該部於該大樓建置 5G 場域，完成布建 5G 穩定網速通訊環境，提供資安測試驗證與智慧科技相關技術之研究開發使用，有益</p>	111.09.15 教育及文化委員會第 6 屆第 26 次會議決議：結案存查。

監察院教育及文化委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
	<p>於進駐單位進行相關研究與服務。</p> <p>(二)另新創交流空間也運用於該大樓 6 樓臺灣科技新創基地 (TTA) 南部據點，能快速鏈結 TTA 北部既有資源，同時以共創、實證及國際化三大精神，連結周邊場域，並已鏈結學校、產業界辦理創業家投資人沙龍、新創交流會、新創展會等活動，邀集南部新創/企業共同參與，促進左鄰右舍交流與未來潛在合作發展機會。</p> <p>(三)至有關該部第二期工程原規劃於 109 年度第 4 季動工，卻遲至 110 年 12 月 10 日始決標，該部已提出修正公建計畫，將完工期限延至 112 年底，整體修正案於 111 年 3 月 5 日獲行政院同意，預計 112 年底取得使用執照。</p>	