

## 監察院糾正案件結案情形一覽表 99 年 11 月

案號	被糾正機關改善情形	結案情形
93 國 正 8	<p>設施改善情形：</p> <p>一、「國軍老舊眷村改建計畫之執行情形及檢討改善之全況報告」，略以：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 計畫興建 88 處改建基地，規劃安置 69,548 戶，已安置 51,872 戶，工程執行率 88.63%；尚有 4 處待交屋、15 處施工中、3 處待發包。</li> <li>2. 因受眷戶意願整合不易、土地處分政策限制、建築法令受限地方、眷戶陳情頻繁、物價調整增加負擔、排除違規使用費時、人力欠穩定等因素，而影響進度。</li> <li>3. 策進作法：強化目標管理、確保償債財源、訂定期程管制、掌握民意訴求、檢討法規爭議、化解眷戶怨對、檢討充實人力等作為。</li> </ol> <p>二、辦理 14 處基地之眷改工程，其中台南縣「二空新村」新建工程之執行進度落後 0.06%，已研提相關精進作為。</p> <p>三、99 年上半年已處分土地 13 筆，計 2.7 公頃，得款 21 億元；尚待處分土地 4,732 筆，計 820.2 公頃，產值 1,987 億元；將持續爭取非精華區之土地處分，以解決基金不足之問題。</p> <p>註：本案於 93 年 6 月糾正國防部在案，並核簽追蹤改善辦理情形迄今，惟審計部於 98 年 9、10 月間派員查核國軍老舊眷村改建計畫及工程執行等情，發現仍有缺失顯未改善，函報本院，並經委員會推派委員另案進行調查中。本案國防部等機關之檢討改進情形，將於新案中繼續追蹤瞭解，本案結案存查。</p>	<p>國防及情報、內政及少數民族、財政及經濟、交通及採購 4 委員會 99、11、18 第 4 屆第 17 次聯席會議決議：糾正案結案存查。</p>

資料來源：各常設委員會

編製單位：綜合規劃室