

附表一 本案行政院環保署執行環保科技園區推動計畫案重要紀事一覽表

| 年月日 | 事件說明 |
|-----------|---|
| 90.08.21. | 行政院張○○前院長蒞署巡視指示事項「有關資源回收示範專業區計畫，請環保署儘速提出詳細計畫送行政院審核」辦理。 |
| 91.02.08. | 行政院游○○前院長蒞署巡視指示：「綠色產業發展，如『環保科技園區』計畫，有助於推動台灣環保產業之發展，宜持續執行落實。」 |
| 91.06.04. | 立法院三讀通過之「資源回收再利用法」第24條規定：「為促進再生資源回收再利用，引進高級再生資源回收再利用技術及人才，激勵國內環保產業技術之研究創新與發展，主管機關…，規劃設置環保科技…專用區。」 |
| 91.09.09. | 行政院以院台環字第0910044329號函核定環保科技園區推動計畫。 |
| 92.03.11. | 環保署以環署廢字第0920017748號函核定花蓮縣及高雄縣環保科技園區設置計畫書。 |
| 93.03.11. | 環保科技園區推動計畫修正計畫奉行政院核定，原計畫為全國設置北、中、南3座園區，計畫修正後，改為全國設置3座園區外，並增加1座東部園區，共設置4座園區。 |
| 93.03.23. | 舉辦設置計畫甄選之綜合審查，選擇桃園縣及台南縣為第3座及第4座園區設置之主辦機關。 |
| 93.06.08. | 環保署以環署廢字第0930040451號函核定臺南縣環保科技園區設置計畫書。 |
| 93.07.01. | 環保署以環署廢字第0930046544號函核定桃園縣環保科技園區設置計畫書。 |
| 99.07.05 | 環保署於99年7月5日以環署廢字第0990060832號函，檢陳「環保科技園區推動計畫」修正計畫（草案）函送行政院審議，主要係減列園區設置總面積為112公頃、調降計畫總經費約59億元，並在不增加計畫總經費的前提下， 延長2年計畫執行期間 ，持續補助各園區營運管理費及提供入區廠商或研究機構土地租金、生產及研究補助等經費，協助縣政府持續推動園區各項工作，將可進一步展現環保科技園區成果。 |
| 99.07.05. | 行政院秘書長院臺環字第0990038687號函環保署：「審計部函，為環保科技園區推動計畫執行情形，據報核有未盡職責及效能過低情事，…接受…補助興建環保科技園區計畫之規劃、經營管理及維護等執行情形，亦有違失乙案，請…查明妥處及研謀改善措施」。該 |

| 年月日 | 事件說明 |
|-----------|---|
| | 署於 99 年 8 月 5 日以環署廢字第 0990071313 號函回覆。 |
| 99.09.08 | 行政院 99 年 9 月 8 日函示略以：鑒於目前財政困難，該計畫既已完成階段性任務，請該署仍照原核定定期程結束，以容納其他新興政策性、高效益計畫，不宜再予延長。 |
| 99.09.08 | 高雄市政府(原高雄縣政府)規劃將該園區騰餘未租售土地面積 10.88 公頃釋出納入岡山本洲工業區 006688 優惠措施，以有效運用閒置土地。該署將原高雄縣政府規劃案併入「環保科技園區推動計畫」修正計畫(草案)中，並於 99 年 7 月 5 日以環署廢字第 0990060832 號函送行政院審議。惟有關高雄縣政府規劃將南區環保科技園區尚未租售土地面積釋出納入岡山本洲工業區 006688 優惠措施一節，行政院於 99 年 9 月 8 日函復，未予同意。 |
| 99.09.28. | 行政院秘書長院臺環字第 0990054395 號函環保署：「審計部函，為有關環保科技園區推動計畫執行情形核有未盡職責及效能過低情事案，該部覆核意見，請本於主管機關立場查明妥處並督促研謀改善見復一案，請迅行會商有關機關研處具復」。該署於 99 年 11 月 9 日以環署廢字第 0990101147 號函檢陳辦理情形說明資料。 |
| 100.04.14 | 花蓮縣政府以 100 年 4 月 14 日府環綜字第 1000063255 號函環保署略以：「…本府辦理情形如下：(一)已通過環保署審核之廠商，因公司整體政策調整，及環保科技園區推動計畫將於 100 年截止，部分廠商考量補助誘因不復提供及其他相關因素，爰不擬進駐園區，部分則提前與園區解約。(二)為謀園區永續營運，並因應環保科技園區推動計畫至 100 年結束，本府擬配合觀光政策，朝向納入貴署近期有關推動低碳社區、低碳城市重要施政，並因應環境教育立法通過後，提供相關環境教育設施；爰此，本府刻正研擬 101 年後環保科技園區精進計畫，使環科園區未來發展除能符合原奉行政院核定之計畫內容外，更符合地方發展特色，整體園區更加精采，精進。」 |

註：資料來源為行政院環境保護署。

附表二 本案行政院環保署辦理環保科技園區推動計畫預算執行情形一覽表
100年3月31日

單位：萬元

| 經費來源 | 年度 | 預算金額 | 累計支用數 | 累計賸餘數 | 保留待執行數 |
|------|-----|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 單位預算 | 92 | 25,680 | 25,680 | 0 | 0 |
| | 93 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0 |
| | 94 | 77,050 | 77,050 | 0 | 0 |
| | 95 | 83,370 | 83,370 | 0 | 0 |
| | 96 | 72,000 | 71,813 | 187 | 0 |
| | 97 | 75,000 | 59,720 | 7,970 | 7,310 |
| | 98 | 67,681 | 41,094 | 15,921 | 10,666 |
| | 99 | 28,700 | 15,631 | 9,258 | 3,811 |
| | 100 | 24,800 | - | - | - |
| | 小計 | 500,281 | 420,358 | 33,336 | 21,787 |
| 環保基金 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
| | 93 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | 94 | 6,500 | 3,923 | 2,576 | |
| | 95 | 3,500 | 1,474 | 2,025 | |
| | 96 | 5,000 | 3,748 | 1,251 | |
| | 97 | 6,500 | 447 | 6,053 | |
| | 98 | 6,500 | 0 | 6,500 | |
| | 99 | 5,750 | 0 | 5,750 | |
| | 100 | 6,500 | - | - | |
| | 小計 | 44,250 | 9,592 | 28,155 | |
| 合計 | 92 | 25,680 | 25,680 | 0 | 0 |
| | 93 | 50,000 | 46,000 | 4,000 | 0 |
| | 94 | 83,550 | 80,973 | 2,577 | 0 |
| | 95 | 86,870 | 84,844 | 2,026 | 0 |
| | 96 | 77,000 | 75,561 | 1,439 | 0 |
| | 97 | 81,500 | 60,167 | 14,023 | 7,310 |
| | 98 | 74,181 | 41,094 | 22,421 | 10,666 |
| | 99 | 34,450 | 15,631 | 15,008 | 3,811 |
| | 100 | 31,300 | - | - | - |
| | 小計 | 544,531 | 429,950 | 61,494 | 21,787 |

註：資料來源為行政院環保署。

附表三

本案行政院環保署辦理環保科技園區推動計畫預算執行情形一覽表(各園區別)
92-100年3月

單位：萬元

| 園區名稱 | 92年度 | 93年度 | 94年度 | 95年度 | 96年度 | 97年度 | 98年度 | 99年度 | 100年3月 | 合計 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 高雄園區 | | | | | | | | | | |
| 園區建設費 | 13,600 | 17,047 | 8,729 | 881 | 4,683 | 110 | 0 | | | 45,050 |
| 城鄉建設費 | 500 | 368 | 10,260 | 7,535 | 1,582 | 3,990 | 7,140 | 2,384 | | 33,759 |
| 營運管理費 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 1,800 |
| 土地、生產及研究 | 1,574 | 2,294 | 6,846 | 8,525 | 14,372 | 11,311 | 12,162 | 6,642 | | 63,726 |
| 高雄園區小計 | 15,674 | 19,709 | 26,135 | 17,241 | 20,937 | 15,711 | 19,602 | 9,326 | 0 | 144,335 |
| 花蓮園區 | | | | | | | | | | |
| 園區建設費 | 5,109 | 12,094 | 0 | 17,048 | 8,524 | 2,067 | 0 | 0 | | 44,842 |
| 城鄉建設費 | 3,918 | 12,197 | 15,596 | 7,798 | 0 | 897 | 216 | 0 | | 40,622 |
| 營運管理費 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 600 | 0 | 300 | 300 | 2,100 |
| 土地、生產及研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,243 | 823 | 462 | 1,039 | 0 | 3,567 |
| 花蓮園區小計 | 9,327 | 24,291 | 15,896 | 25,146 | 9,767 | 4,387 | 678 | 1,339 | 300 | 91,131 |
| 桃園園區 | | | | | | | | | | |
| 園區建設費 | 519 | 500 | 14,235 | 19,006 | 9,503 | 0 | 4,349 | 0 | | 48,112 |
| 城鄉建設費 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 15,179 | 500 | 0 | | 16,179 |
| 營運管理費 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 216 | 274 | 300 | 300 | 1,690 |
| 土地、生產及研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,041 | 5,059 | 2,994 | 1,147 | | 11,241 |
| 桃園園區小計 | 519 | 1000 | 14,235 | 19,306 | 11,844 | 20,454 | 8,117 | 1,447 | 300 | 77,222 |
| 臺南園區 | | | | | | | | | | |
| 園區建設費 | 0 | 500 | 13,408 | 18,821 | 13,878 | 5,110 | 0 | | | 51,717 |
| 城鄉建設費 | 160 | 500 | 7,376 | 1,556 | 9,166 | 4,839 | 8,026 | 224 | | 31,847 |
| 營運管理費 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 1,500 |
| 土地、生產及研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,071 | 6,919 | 2,571 | 1,699 | | 15,260 |
| 臺南園區小計 | 160 | 1,000 | 20,784 | 20,677 | 27,415 | 17,168 | 10,897 | 2,223 | 0 | 100,324 |
| 補助款支用數 | 25,680 | 46,000 | 77,050 | 82,370 | 69,963 | 57,720 | 39,294 | 14,335 | 600 | 413,012 |
| 資源回收基金支用數 | 0 | 0 | 3,923 | 1,474 | 3,748 | 447 | 0 | 0 | | 9,592 |
| 環保署業務費支用數 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,850 | 2,000 | 1,800 | 1,296 | | 7,946 |
| 總計 | 25,680 | 46,000 | 80,973 | 84,844 | 75,561 | 60,167 | 41,094 | 15,631 | 600 | 430,550 |
| 預算編列金額 | 25,680 | 50,000 | 83,550 | 86,870 | 77,000 | 81,500 | 74,181 | 34,450 | 31,300 | 544,531 |

註：預算執行金額係指實際執行之支出金額，而非核撥補助金額。

附表四 本案各環保科技園區實際進駐廠商以及營運概況一覽表
(加計當年度已撤案廠商之約當貢獻家數及貢獻值)
99 年底

| 園 區 別 | | 桃園園區 | 臺南園區 | 高雄園區 | 花蓮園區 | 合計 | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|-------|
| 類 別 | | | | | | | |
| 進駐廠商 (家數) | 累計核定入區家數(1) | 20 | 19 | 35 | 25 | 99 | |
| | 核定後撤案家數(2) | 5 | 8 | 6 | 10 | 29 | |
| | 累計實際核定入區數(1)-(2) | 15 | 11 | 29 | 15 | 70 | |
| | 營運量產家數(3) | 5 | 6 | 22 | 0 | 33 | |
| | 進駐研究區家數(4) | 4 | 2 | 1 | 9 | 16 | |
| | 建廠中家數(5) | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| | 當年度撤案廠商按月數比例換算之約當貢獻家數(6) | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| | 99 年底加計撤案廠商之約當貢獻家數(3)+(4)+(5)+(6) | 15 | 11 | 29 | 15 | 70 | |
| 99 年底現存實際入區進駐廠商之家數(3)+(4)+(5) | 15 | 11 | 26 | 9 | 61 | | |
| 招商進駐 情形 (公頃) | 已開發可供招商面積(7) | 19.28 | 25.02 | 26.19 | 8.62 | 79.11 | |
| | 核准進駐面積目標值 | 無 | 無 | 無 | 無 | 79.11 | |
| | 實際核准進駐 | 面積(8) | 12.5 | 15.98 | 14.75 | 0 | 43.23 |
| | | % (8)/(7) | 64.83 | 63.87 | 56.32 | 0 | 54.65 |
| | 實際入區進駐 | 面積(9) | 12.5 | 15.98 | 14.75 | 0 | 43.23 |
| % (9)/(7) | | 64.83 | 63.87 | 56.32 | 0 | 54.65 | |
| 投資額 (千元) | 目標值 | 無 | 無 | 無 | 無 | 13,500,000 | |
| | 實際入區廠商投資金額 | 1,453,540 | 3,791,739 | 4,739,660 | 93,027 | 10,077,966 | |
| 年產值 (千元) | 目標值 | 無 | 無 | 無 | 無 | 15,500,000 | |
| | 實際已營運廠商年產值 | 167,037 | 5,252,181 | 2,932,060 | 58,838 | 8,410,116 | |
| 就業人數 | 目標值 | 無 | 無 | 無 | 無 | 2,250 | |
| | 實際已營運廠商就業人數 | 241 | 414 | 876 | 70 | 1,601 | |
| 年創造循環資源物 (百萬噸) | 目標值 | 無 | 無 | 無 | 無 | 3 | |
| | 實際已營運廠商年創造值 | 0.22 | 0.07 | 0.5 | 0.0006 | 0.79 | |

註：1.本計畫該署未分年亦未另依各園區分別訂定目標值。又該署統計方式，係以進駐廠商實際營運情形，並加計 99 年度當年度進駐後又撤案之 10 家廠商之貢獻值，以 99 年實際進駐之月份數按比例計算約當貢獻家數及約當貢獻值後四捨五入，「約當貢獻家數」計算結果為 9 家。

2.資料來源為行政院環保署。

附表五 本案行政院環保署辦理環保科技園區推動計畫歷年報行政院管考之園區廠商進駐及營運概況一覽表
(非實際效益或目標達成值，僅係預期效益及目標值)

92~99 年

| 項目 | 計畫 總目 標值 | 92 年度 | | 93 年度 | | 94 年度 | | 95 年度 | | 96 年度 | | 97 年度 | | 98 年度 | | 99 年度 | |
|-----------------------|----------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 數值 | 達成率% | 數值 | 達成率% | 數值 | 達成率% | 數值 | 達成率% | 數值 | 達成率% | 數值 | 達成率% | 數值 | 達成率% | 數值 | 達成率% |
| 進駐廠商 (家) | 75 | 2 | 2.7 | 6 | 8.0 | 20 | 26.7 | 43 | 57.3 | 58 | 77.3 | 70 | 93.3 | 86 | 114.7 | 99 | 132.0 |
| 已租售土地 (公頃) | 79 | 0.93 | 1.2 | 1.73 | 2.2 | 13.1 | 16.6 | 26.1 | 33.0 | 38.2 | 48.4 | 40.9 | 51.8 | 47.9 | 60.6 | 49.0 | 62.0 |
| 投資額 (億元) | 135 | 24.5 | 18.1 | 28.0 | 20.7 | 59.2 | 43.9 | 96.7 | 71.6 | 137.9 | 102.1 | 144.6 | 107.1 | 189.5 | 140.4 | 191 | 141.5 |
| 就業人數 (人) | 2,250 | 58 | 2.6 | 134 | 6.0 | 566 | 25.2 | 1,204 | 53.5 | 2,123 | 94.4 | 2,391 | 106.3 | 2,652 | 117.9 | 2,876 | 127.8 |
| 年產值 (億元) | 155 | 73.7 | 47.5 | 84.7 | 54.6 | 129.1 | 83.3 | 181.6 | 117.2 | 306.0 | 197.4 | 332.1 | 214.3 | 351.0 | 226.5 | 349.0 | 225.2 |
| 年創造循 環資源物 (百萬噸) | 3 | 0.02 | 0.7 | 0.04 | 1.3 | 0.26 | 8.7 | 0.80 | 26.7 | 1.28 | 42.7 | 1.52 | 50.7 | 2.53 | 84.3 | 2.72 | 90.7 |

註：1.本表該署以核准進駐廠商數為所有核准入區廠商(包括已簽約、未簽約及已撤銷之廠商)，其他統計項目計算方式為截至當年底核准入區之廠商(包括已簽約、未簽約及已撤銷之廠商)申請書上之預期效益之數值，非實際效益或目標達成值，該署顯有高估誇大績效之嫌。

2.本表所列數字係該署依行政院訂頒「政府公共建設計畫先期作業實施要點」十一、規定，歷年函行政院經建會績效管考之數值。

3.資料來源為行政院環保署。

附表六 行政院環保署執行本計畫之4環保科技園區土地、管理研究大樓及實驗廠房租售情形一覽表

單位：平方公尺

| 園區名稱 | 項 目 | 租 售 情 形 (%) | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|-------|-------|--------|---------|-------------|----------|----------|
| | | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | | |
| | | | | | | 總(樓板)面積 | 可供招商使用面積(A) | 已出租面積(B) | 出租%(B/A) |
| 桃園環保科技園區 | 園區土地(公頃) | 17.74 | 34.72 | 56.05 | 61.61 | 31 | 19.28 | 12.5 | 64.83% |
| | 管理研究大樓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.72 | 6,040 | 3,420 | 2,072 | 61.58% |
| | 實驗廠房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.87 | 6,750 | 6,750 | 3,386 | 50.16% |
| 台南環保科技園區 | 園區土地(公頃) | 32.04 | 41.80 | 43.40 | 43.40 | 30 | 25.02 | 15.98 | 63.87% |
| | 管理研究大樓 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 6.96 | 12,834 | 4,560 | 417 | 9.14% |
| | 實驗廠房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.01 | 9,854 | 7,890 | 2,368 | 30.01% |
| 高雄環保科技園區 | 園區土地(公頃) | 39.75 | 47.68 | 51.83 | 56.33 | 40 | 26.19 | 14.75 | 56.32% |
| | 管理研究大樓 | 21.83 | 21.83 | 0.00 | 4.95 | 11,146 | 3,796 | 1,030 | 27.13% |
| | 實驗廠房 | 0.00 | 50.00 | 87.85 | 87.85 | 6,827 | 6,254 | 6,254 | 100.00% |
| 花蓮環保科技園區 | 園區土地(公頃) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 8.62 | 0 | 0.00% |
| | 管理研究大樓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 9,200 | 190 | 30 | 15.79% |
| | 實驗廠房 | 0.00 | 5.00 | 35.00 | 70.00 | 13,300 | 13,200 | 11,220 | 85.00% |
| 合計 | 土地(公頃) | 27.62 | 37.47 | 44.54 | 47.39 | 123 | 79.11 | 43.23 | 54.65% |
| | 管理研究大樓 | 5.72 | 5.72 | 1.08 | 12.25 | 39,220 | 11,966 | 3,549 | 29.66% |
| | 實驗廠房 | 0.00 | 11.09 | 31.62 | 54.92 | 36,731 | 34,094 | 23,228 | 68.13% |

※註：1. 桃園縣政府、台南市政府(原台南縣政府)、高雄市政府(原高雄縣政府)、花蓮縣政府等4環保科技園區。

2. 資料來源為行政院環境保護署。

附表七 行政院環境保護署執行「環保科技園區推動計畫」各園區可出售土地出售情形一覽表

99年12月31日

單位：公頃

| 園區名稱 | 可出售土地面積 | 已出售面積 | 已出售比例% | 未出售土地面積 | 未出售比例% |
|------|---------|-------|--------|---------|---------|
| 桃園園區 | 19.28 | 12.5 | 64.83% | 6.78 | 35.17% |
| 臺南園區 | 25.02 | 15.98 | 63.87% | 9.04 | 36.13% |
| 高雄園區 | 26.19 | 14.75 | 56.32% | 11.44 | 43.68% |
| 花蓮園區 | 8.62 | 0 | 0.00% | 8.62 | 100.00% |
| 合計 | 79.11 | 43.23 | 54.65% | 35.88 | 45.35% |

註：資料來源為行政院環保署。

附表八

行政院環保署執行「環保科技園區推動計畫」目標值達成情形一覽表
98年度

| 項目 | 100年底 目標值 | 環保署統計情形 | | 審計部統計情形 | | 統計差異說明 |
|-----------------|--------------|----------|--------|----------|--------|---|
| | | 數量 | 達成率(%) | 數量 | 達成率(%) | |
| 進駐廠商家數(家) | 75.00 | 86.00 | 114.67 | 56.00 | 74.67 | 環保署係包括已簽約進駐、尚 未計之；並扣除已撤案之廠家數統計。 審計部則以實際進駐廠商家數統計。 |
| 出售土地面積(公頃) | 79.00 | 59.50 | 75.32 | 42.20 | 53.41 | 環保署係以各園區核准進駐廠商家數 實證區之尚未簽約(包括已完 進駐、審計部則以實際購地之土地面積統計。 購地之土地面積統計。 |
| 年投資額(億元) | 135.00 | 221.00 | 163.70 | 77.06 | 57.08 | 環保署係以核准進駐廠商家數 該申請書中所列廠家實際 區計；審計部則以廠家實際 額統計。 |
| 年就業人數(人) | 2,250.00 | 3,044.00 | 135.29 | 1,067.00 | 47.42 | 環保署係以核准進駐廠商家數 該申請書中所列該公司審計 供就業人數統計；審計部 以廠家提供實際就業人數 計。 |
| 年產值(億元) | 155.00 | 350.00 | 225.81 | 62.13 | 40.08 | 環保署係以核准進駐廠商家數 該申請書中所列廠家實際 區計；審計部則以廠家實際 審計部則以廠家實際 值統計。 |
| 年創造循環資源物(百萬噸/年) | 3.00 | 3.63 | 121.00 | 0.70 | 23.33 | 環保署係以核准進駐廠商家數 區申請書中所列循環再利 物總量計；審計部則以 實際創造資源物數量統計。 |

註：1. 資料來源為審計部 98 年度中央政府總決算審核報告。
2. 「統計差異說明」欄係由行政院環保署提供之說明。

附表九

行政院環保署執行「環保科技園區推動計畫」目標值達成情形一覽表

(加計廠商進駐後於 99 年當年度撤案之約當貢獻家數及貢獻值)

99 年度

| 項目 | 100 年底 目標值 | 環保署統計情形 (加計廠商進駐後於 99 年當年度撤案之約當 貢獻家數及貢獻值) | | 依「審計部 98 年度 統計方式」統計 99 年度情形 | | 統計差異說明 |
|-----------------|---------------|---|--------|-----------------------------------|--------|---|
| | | 數量 | 達成率(%) | 數量 | 達成率(%) | |
| 進駐廠商家數(家) | 75.00 | 70.00 | 93.33 | 61.00 | 81.33 | 環保署係以簽約進駐廠商之家數(加計廠商進駐後於 99 年當年度撤案之約當貢獻家數)統計；審計部則以實際進駐廠商並扣除撤案之家數統計。 |
| 出售土地面積(公頃) | 79.00 | 43.23 | 54.72 | 43.23 | 54.72 | 環保署係以各園區簽約進駐量產實證區之廠商統計；審計部則以實際完成簽約出售之土地面積統計。二種統計結果相同。 |
| 投資額(億元) | 135.00 | 100.78 | 74.65 | 99.80 | 73.93 | 環保署係以簽約進駐廠商實際投資總金額(加計廠商進駐後於 99 年當年度撤案之廠商約當貢獻值)之統計；審計部則以廠商累計實際投資額計算。 |
| 就業人數(人) | 2,250.00 | 1,601 | 71.16 | 1,548 | 68.80 | 環保署係以簽約進駐廠商提供實際就業人數(加計廠商進駐後於 99 年當年度撤案之廠商約當貢獻值)之加總；審計部則以廠商提供實際就業人數計算。 |
| 年產值(億元) | 155.00 | 84.10 | 54.26 | 83.43 | 53.83 | 環保署係以簽約進駐廠商實際創造年產值(加計廠商進駐後於 99 年當年度撤案之廠商約當貢獻值)計算；審計部則以廠商實際創造年產值加總計算。 |
| 年創造循環資源物(百萬噸/年) | 3.00 | 0.79 | 26.33 | 0.79 | 26.33 | 環保署係以簽約進駐廠商實際創造循環再利用資源物總量(加計廠商進駐後於 99 年當年度撤案之廠商約當貢獻值)計算；審計部則以廠商實際創造資源物總量計算。 |

註：1. 環保署係以進駐廠商實際營運情形，並加計 99 年度當年度進駐後又撤案之 10 家廠商之貢獻值，以 99 年實際進駐之月份數按比例計算約當貢獻家數及約當貢獻值後四捨五入。「約當貢獻家數」計算結果為 9 家。

2. 資料來源為行政院環保署。

附表十 行政院環保署執行「環保科技園區推動計畫」各園區廠商已進駐廠商業別分析一覽表
99年12月31日

| 項次 | 項目別 | 已簽約進駐(尚包括已進駐又撤案)廠商數 | | | | |
|-------|------------------|---------------------|------|------|------|----|
| | | 高雄園區 | 花蓮園區 | 桃園園區 | 台南園區 | 合計 |
| 1 | 與清潔生產技術產業 | 8 | 5 | 3 | 1 | 17 |
| 2 | 回收再生資源以創造生態化產業 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | 應用再生資源轉換再生產品之產業 | 8 | 1 | 7 | 5 | 21 |
| 4 | 開創具新興與策略性之環保技術產業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 再生能源產品系統製造產業 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 6 | 關鍵性環保相關產業 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| 廠商數總計 | | 29 | 15 | 15 | 11 | 70 |

註：1. 截至 99 年底，現存實際進駐之廠商家數僅為 61 家，若加計 99 年當年度已簽約進駐後又撤案之 10 家廠商之約當家數為 9 家，共計 70 家。故 10 家撤案廠商之業別僅計算 9 家，未加計於 99 年 1 月 31 日撤案之 1 家廠商之業別。

2. 資料來源為行政院環保署。

附表十一 行政院環保署執行「環保科技園區推動計畫」花蓮園區土地、管理大樓、實驗廠房租售、量產實證區
以及績效分析一覽表

100年3月31日

| 編號 | 項目 | 總(樓板)面積 | 可供招商 使用面積(A) | 99年12月底 | | 100年3月底 | |
|----|--|---------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 已租售面積(B) | 租售%(B/A) | 已租售面積(B) | 租售%(B/A) |
| 1 | 土地(公頃) | 22 | 8.62 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | 管理研究大樓(平方公尺) | 9,200 | 190 | 30 | 15.79% | 0 | 0% |
| 3 | 實驗廠房(平方公尺) | 13,300 | 13,200 | 11,220 | 85.00% | 5,940 | 45% |
| 4 | <p>花蓮園區迄100年3月31日，該區迄未出售土地，占可供招商出售土地面積8.62公頃之0%；該區，該區迄未租售管理研究大樓，占可供招商租售面積190平方公尺之0%；該區實驗廠房租售5,940平方公尺，占可供招商租售面積13,200平方公尺之45%。</p> <p>另進駐研究區廠商家數9家；實證量產家數0家；建廠中家數0家。</p> | | | | | | |
| 5 | 花蓮園區展示大樓(4層樓)或因園區招商政策改變，迄今仍閒置中。 | | | | | | |
| 6 | 花蓮園區管理研究大樓大部分辦公室、會議室、研究室、實驗室等空間與設施，仍閒置中。 | | | | | | |
| 7 | 花蓮園區污水處理廠迄100年3月31日因尚無量產廠商進駐，僅9家研究區廠商進駐，故所產生之污水量尚不足使污水廠運轉，迄今仍遲未正式運轉閒置中。 | | | | | | |
| 8 | 「花蓮縣環保科技園區暨循環生態城鄉建設統包工程」中，有關鳳林遊客資訊中心，花蓮縣環保局於97年10月15日移交鳳林鎮公所，並由該鎮公所辦理「鳳林鎮旅遊資訊中心二期工程」採購事宜，100年3月底完工，迄今仍未正式啟用閒置中。 | | | | | | |

註：1.本計畫迄100年3月行政院環保署已補助花蓮園區9.11億餘元。

2.資料來源為行政院環境保護署。