

## 監察院財政及經濟委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
107 財調 0020	<p>◆產生行政變革績效</p> <p>一、游泳池工程因預算分年度編列及分次招標，第 1、2 期工程規劃設計及工程廠商不同，造成界面整合問題，爾後臺中市政府將落實整體之規劃，妥善研訂合併招標策略，採一次招標，預算分年編列之模式辦理，減少行政作業流程及界面整合，並縮短整體期程。</p> <p>二、後續相關案件若涉及相關單位將責請各單位加強橫向聯繫，另請專業單位協助提供專業意見，若仍無法達成共識，將由承辦單位通報該府召開跨局處會議，進行意見整合，一併參考地方民意，可有效縮短局處協調時間，並搭配本府標案管制會議落實案件各階段進度管制，若有進度落後情形將進行列管，將請承辦機關提出改善說明，避免案件持續落後。</p> <p>三、未來於規劃設計階段將酌予延攬都市設計背景之專家學者，減少工程規劃設計內容與都市設計審議之意見落差，並責請承辦人員應定期追蹤送審進度，必要時報請單位主管協助，以提升都市設計審議送審時效。</p>	<p>財政及經濟委員會 108.11.06 第 5 屆第 68 次會議決議：結 案存查。</p>