

監察院交通及採購委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
107 交 調 009	<p>◆產生行政變革績效</p> <p>一、該局爾後辦理採購案件除核實估列經費及相關作業時程外，並妥適納入機關研商、行政作業及相關作業審查時間；另於規劃設計各階段，要求顧問公司對於市場競價機制及施工風險應即早進行評估，覈實評估計畫期程、風險、經費等因素，並預留適當作業時間，以便有效檢討相關因應對策。</p> <p>二、爾後倘有涉及設計重大變更，將導入外部專家學者或專業機構協助審查之作法，確認所變更之設計合宜可行，以確保工程後續品質管理。</p> <p>三、高雄機場跑道整建工程減作項目包含旁越滑行道新建、既有滑行道轉彎加寬及 A 滑行道翻修等工項，已納入「高雄機場滑行道系統改善工程可行性評估」考量，並於 108 年 1 月 22 日奉行政院核定，計畫總經費為 8 億 8,775 萬元，計畫期程為 109-113 年。</p>	<p>109/01/14 交通委員及採購委員會第 5 屆第 66 次會議決議：結案存查。</p>