

監察院財政及經濟委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機 關 改 善 與 處 置 情 形	結案情形
108 財調 0080	◆其他績效 1.核一、二、三建廠均採統包，商轉前系統測試所需備品已事先購置，然核四非採統包，系統測試由台電負責，卻規劃俟燃料棒放入反應爐後始購置備品，致1號機系統測試階段遇有零附件故障時，需拆2號機零附件，足見該公司核四發包策略錯誤，過於自信可完成系統測試。 2.核四一號機挪用二號機之品項共266項，其中保固期內故障設備已依合約由廠家修復完成，扣除已採購項目尚有200餘項因預算尚未採購，目前以最少經費與人力，編定「龍門資產維護計畫」，逐年滾動檢討資產管理作業。	財政及經濟委員會 115.03.04 第6屆第68次會議決議：結案存查。